



ACCREDITED BY THE
ASSOCIATION
OF ZOOS &
AQUARIUMS &

León, Gto., a 16 de Mayo de 2019.
Oficio número: ZOOLEON-DA-099/2019

Asunto: El que se indica

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En atención a su oficio CM/DESCI/321/2019 de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, le informo:

Proyecto ejecutivo del espacio denominado El Manglar.

Indicador 1285. No se presenta avance debido se encuentra en trámite de asignación por parte de Obras Públicas.

Programa Ciudad Atractiva.

Programa 100224. Con respecto al recurso no ejercido por \$4,218,714.10; de los cuales 4 millones corresponden al Proyecto Integrador de Conectividad Multi-Parques y que está siendo ejecutado por parte de Obras Públicas y nos informan los siguientes avances; pago de anticipo en diciembre de 2018 por la cantidad de 1,000,997.83; pago de estimaciones 1 y 2 por la cantidad de 15,862.66 pesos el 11 de abril de 2019; pago de estimación 3 y 4 por la cantidad de 30,580.57 (anexo documentos).





ACCREDITED BY THE
**ASSOCIATION
OF ZOOS &
AQUARIUMS**

Los 218,714.10 reasignados a este programa están pendientes debido que el recurso todavía no es suficiente para la ejecución de algunos de los proyectos y/o programas que integran el Plan de Gobierno.

Sin otro particular de momento, me pongo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración a la presente.

ATENTAMENTE
Parque Zoológico de León
"El Trabajo todo lo Vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"

C.P. CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





SOLICITUD DE PAGO
PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE
LEON

18-DIC-2018 17:03:36

Presente

Sírvase a Tramitar Transferencia

A favor de (beneficiario):

02 181

CONSTRUCTORA GRK SA DE CV

Solicitud de Pago 5021/18122018/0445

Importe 1,000,997.83

Importe con Letra (Un millón Novecientos noventa y siete pesos 83/100 centavos M.N.)

No. de Cuenta 76747730201

CLABE

030225767477302018

Banco

BAJIO

Fecha de Pago

18-DIC-18

Concepto

Contratos

Fondo de Financiamiento

Convenios con el Estado

Codificación Contable Presupuestal

Combinación	Concepto del movimiento	Debe	Haber
01-11341010001-999999-00-0000-000-000-0000000-00000-0-00-000000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICA (CONTRATISTAS)	1,000.997.83	0.00
	Total de Solicitud de Pago	1,000.997.83	0.00

Unidad Operativa	Factura	Tipo Factura	OC	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
Inversión Pública	592	STANDARD		06-DIC-18	138,068.67	1,000,997.83

Concepto

G-D/0383/2018, 30% ANT, FACT. 592, PROYECTO INTEGRADOR DE CONECTIVIDAD MULTI PARQUES, TREN ZOOLEON-PARQUE METROPOLITANO

Observaciones

ESTATAL, CONVENIO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GTO. CUENTA: 204630890101

Validación del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato. Además de la autorización del área técnica correspondiente.

Solicitante

Autoriza

Páguese

HERNANDEZ BELMONTE, ALMA
PATRICIA
COORDINADORA DE AREA

BECERRA GARCIA, LAURA ELENA
DIR. ADMON Y CONTROL
FINANCIERO DE OBRA

León, Gto. 03 de Abril de 2019
DGOP/DAYCFO/0895/19

C.P. CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ZOOLOGICO DE LEÓN, GTO.
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, en relación al Convenio de Transferencia de Recursos, que celebra por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración y por la otra parte el Municipio de León, Gto. Me permito enviar la siguiente documentación comprobatoria:


CONTRATO/OBRA	DOCUMENTO
G-5021-K100107-61401-D/0383/2018 Proyecto integrador de conectividad multi parques, tren Zooleón-Parque Metropolitano.	Estimación: 1 y 2 (copia)

Sin más por el momento quedo de usted como su atenta y segura servidora.

Atentamente

"EL TRABAJO TODO LO VENCE"


"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

A'LEBG/L'DMRG/L'ECLDV



04 ABR. 2019

RECIBIDO: 

Dirección General de
Obra Pública

www.leon.gob.mx

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE: CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

DIRECCION: CAMPECHE No. 1108 ALTOS COL. CHAPALITA LEON, GTO.

TELÉFONO: : 762 6262 Y 477 578 0388

REGISTRO DEL I.M.S.S. Z06 3106710 4

REGISTRO DEL MUNICIPIO GTO-SOP/PLC-1620-2012

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CGR 120217 C52



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO

Dirección General de Obra Pública

Programa: ESTATAL

ESTIMACIÓN NO.

EST. 1

FECHA EST. 28/02/2019

FECHA INGR. 04/03/2019

CONTROL: :01

AV. FÍSICO	AV. FINANCIERO
0.00	0.00

GENERA Y CONTRATO

OBRA: : PROYECTO INTEGRADOR DE CONECTIVIDAD MULTI PARQUES, TREN ZOOLEÓN-PARQUE METROPOLITANO.

CONTRATO: G-5021-K100107-61401-D/0383/2018


ESTA ESTIMACIÓN	
IMPORTE	47.29
I.V.A.	7.57
TOTAL	54.86
AMORTIZACIÓN	16.46
SUMA	38.40
0.2% CAPACITACIÓN	0.09
1.0% OBS	0.47
TOTAL DEDUCCIONES	0.56
IMPORTE NETO	37.84

FECHAS	CONTRATO	AMPLIACION	REGALEND	PRORROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	ESTA ESTIMACIÓN
Inicio	03/12/2018		31/12/2018				31/12/2018
Fin	31/05/2019	31/05/2019	28/06/2019				31/12/2018

RESUMEN

CONTRATO		ESTIMACIONES			
Concepto	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
Costo	3,336,659.41	54.86	0.00	54.86	3,336,604.55
Amortización	663,340.59	0.00	0.00	0.00	663,340.59
Total	4,000,000.00	54.86	0.00	54.86	3,999,945.14
AMORTIZACIONES CONTRATO		AMORTIZACIONES AMPLIACIONES			
Amortización	1,000,997.83	16.46	0.00	16.46	1,000,981.37
Total	199,002.18	0.00	0.00	0.00	199,002.18

CONTRATISTA




CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



ING. EFREN GARCIA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA



ING. CARLOS ALBERTO CORTES GALVAN

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

DIRECCION: CAMPECHE No. 1108 ALTOS COL. CHAPALITA LEON, GTO.

TELÉFONO: : 762 6262 Y 477 578 0388

REGISTRO DEL I.M.S.S. 206 3106710 4

REGISTRO DEL MUNICIPIO GTO-SOP/PUC-1620-2012

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CGR 120217 C52

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO

Dirección General de Obra Pública

Programa: ESTATAL

ESTIMACIÓN NO.

EST. 2

FECHA EST. 31/01/2019

FECHA INGR. 04/03/2019

CONTROL: 01

AV. FÍSICO 0.58

AV. FINANCIERO 0.58

OBRA Y CONTRATO

OBRA: : PROYECTO INTEGRADOR DE CONECTIVIDAD MULTI PARQUES, TREN ZOOLEÓN-PARQUE METROPOLITANO.

CONTRATO: G-5021-K100107-61401-D/0383/2018

ESTA ESTIMACIÓN	
IMPORTE	19,781.03
I.V.A.	3,164.96
TOTAL	22,945.99
AMORTIZACIÓN	6,883.80
SUMA	16,062.19
0.2% CAPACITACIÓN	39.56
1.0% OBS	197.81
TOTAL DEDUCCIONES	237.37
IMPORTE NETO	15,824.82

FECHAS	CONTRATO	AMPLIACION	RECALEND.	PRORROGA	SUSPENSION	REINICIO	ESTA ESTIMACIÓN
Inicio	03/12/2018		31/12/2018				01/01/2019
Termino	31/05/2019	31/05/2019	28/06/2019				31/01/2019

RESUMEN

CONTRATO		ESTIMACIONES			
Concepto	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
Contrato	3,336,659.41	22,945.99	54.86	23,000.85	3,313,658.56
Ampliacion	663,340.59	0.00	0.00	0.00	663,340.59
Total	4,000,000.00	22,945.99	54.86	23,000.85	3,976,999.15
Amortizaciones Contrato		AMORTIZACIONES CONTRATO			
Amortiz.	1,000,997.83	6,883.80	16.46	6,900.26	994,097.57
Amortizaciones Ampliaciones		AMORTIZACIONES AMPLIACIONES			
Amortiz.	199,002.18	0.00	0.00	0.00	199,002.18

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN

ING. EFRÉN GARCÍA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN



BANBAJIO

Pago a Proveedores

NICIPIO DE LEON PROYECTO INTEGRADOR CONECTIVIDAD TREN ZOOLEON PRQUE METROPOLITANO

ON, GUANAJUATO.11 DE ABRIL DE 2019

Cuenta de cargo [231083190101]

11 DE ABRIL DE 2019

No. CLABE: 030225900015804719

SUC. CENTRO, LEON GUANAJUATO

BB No

4645552008723

Destino :

Banco corresponsal: BAJIO

Beneficiario: CONSTRUCTORA GRK SA DE CV

Importe \$: *****15,862.66 M.N.

Cantidad en letra: (QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOSPESOS 66/100 M.N.)

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

RFC del beneficiario: CGR120217C52

Abono en cuenta : 030225767477302018

Domicilio:

Recibo : [4645552008723]

Telefono:

Telefono : 477-7880000

Por cuenta y orden:

Domicilio:

Descripción :

PLAZA PRINCIPAL S N

[642]

Colonia Centro

Leon de los Aldama(GTO)

Comision \$: 0.00 M.N. IVA \$: 0.00 M.N.

Costos de transmision \$: 0.00 M.N. IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 0.00 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 15,862.66 M.N.

Origen: PAGO 21897.txt

León, Gto. 29 de Abril de 2019
DGOP/DAYCFO/1044/19

C.P. CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ZOOLÓGICO DE LEÓN, GTO.
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, en relación al Convenio de Transferencia de Recursos, que celebra por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración y por la otra parte el Municipio de León, Gto. Me permito enviar la siguiente documentación comprobatoria:

CONTRATO/OBRA	DOCUMENTO
G-5021-K100107-61401-D/0383/2018 Proyecto integrador de conectividad multi parques, tren Zooleón-Parque Metropolitano.	Estimación: 3 Y 4 (copia)

Sin más por el momento quedo de usted como su atenta y segura servidora.

Atentamente
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ARQ. LAURA ELENA BÉCERRA GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

A'LEBG/L'DMRG/L'BCLDV



02 MAYO 2019

RECIBIDO: *Guillermina M.*

Dirección General de
Obra Pública

Av. Constitución No. 1001 B. Pte. León, Tlaxiaco y Guaymas
C.P. 37126. Tel. 0181 46 96 11 41, 43218. Fax 0181 46
www.leon.gob.mx

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	
DIRECCION: CAMPECHE No. 1108 ALTOS COL. CHAPALITA LEON, GTO.	
TELÉFONO: : 762 6262 Y 477 578 0388	
REGISTRO DEL I.M.S.S.	Z06 3106710 4
REGISTRO DEL MUNICIPIO	GTO-SOP/PUC-1620-2012
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CGR 120217 C52

	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO
	Dirección General de Obra Pública
Programa: ESTATAL	

ESTIMACIÓN NO.	
EST. 3	
FECHA EST.	15/02/2019
FECHA INGR.	05/04/2019
CONTROL: :01	
AV. FÍSICO	AV. FINANCIERO
1.12	1.12

OBRA Y CONTRATO
OBRA : PROYECTO INTEGRADOR DE CONECTIVIDAD MULTI PARQUES, TREN ZOOLEÓN-PARQUE METROPOLITANO.
CONTRATO: G-5021-K100107-61401-D/0383/2018

ESTA ESTIMACIÓN	
IMPORTE	18,873.89
I.V.A.	3,019.82
TOTAL	21,893.71
AMORTIZACIÓN	6,568.11
SUMA	15,325.60
0.2% CAPACITACIÓN	37.75
1.0% OBS	188.74
TOTAL DEDUCCIONES	226.49
IMPORTE NETO	15,099.11

FECHAS	CONTRATO	AMPLIACION	RECALEND.	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	ESTA ESTIMACIÓN
Inicio	03/12/2018		31/12/2018				01/02/2019
Término	31/05/2019	31/05/2019	28/06/2019				15/02/2019

RESUMEN						
CONTRATO		ESTIMACIONES				
Concepto	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER	
Contrato	3,336,659.41	21,893.71	23,000.85	44,894.56	3,291,764.85	
Ampliación	663,340.59	0.00	0.00	0.00	663,340.59	
Total	4,000,000.00	21,893.71	23,000.85	44,894.56	3,955,105.44	
Anticipo Contrato		AMORTIZACIONES CONTRATO				
30.00	1,000,997.83	6,568.11	6,900.26	13,468.37	987,529.46	
Anticipo Ampliación		AMORTIZACIONES AMPLIACIONES				
30.00	199,002.18	0.00	0.00	0.00	199,002.18	

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
ING. EBREN GARCÍA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN

CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

DIRECCION: CAMPECHE No. 1108 ALTOS COL. CHAPALITA LEON, GTO.

TELÉFONO: : 762 6262 Y 477 578 0388

REGISTRO DEL I.M.S.S. Z06 3106710 4

REGISTRO DEL MUNICIPIO GTO-SOP/PUC-1620-2012

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CGR 120217 C52



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO

Dirección General de Obra Pública

Programa: ESTATAL

ESTIMACIÓN NO.

EST. 4

FECHA EST. 28/02/2019

FECHA INGR. 05/04/2019

CONTROL :01

AV. FÍSICO	AV. FINANCIERO
1.68	1.68

OBRA Y CONTRATO

OBRA: : PROYECTO INTEGRADOR DE CONECTIVIDAD MULTI PARQUES, TREN ZOOLEÓN-PARQUE METROPOLITANO.

CONTRATO: G-5021-K100107-61401-D/0383/2018

ESTA ESTIMACIÓN	
IMPORTE	19,351.82
I.V.A.	3,096.29
TOTAL	22,448.11
AMORTIZACIÓN	6,734.43
SUMA	15,713.68
0.2% CAPACITACIÓN	38.70
1.0% OBS	193.52
TOTAL DEDUCCIONES	232.22
IMPORTE NETO	15,481.46

FECHAS	CONTRATO	AMPLIACION	RECALEND.	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	ESTA. ESTIMACIÓN
Inicio	03/12/2018		31/12/2018				16/02/2019
Término	31/05/2019	31/05/2019	28/06/2019				28/02/2019


RESUMEN						
CONTRATO		ESTIMACIONES				
Concepto	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER	
Contrato	3,336,659.41	22,448.11	44,894.56	67,342.67	3,269,316.74	
Ampliación	663,340.59	0.00	0.00	0.00	663,340.59	
Total	4,000,000.00	22,448.11	44,894.56	67,342.67	3,932,657.33	
Anticipo Contrato		AMORTIZACIONES CONTRATO				
30.00	1,000,997.83	6,734.43	13,468.37	20,202.80	980,795.03	
Anticipo Ampliación		AMORTIZACIONES AMPLIACIONES				
30.00	199,002.18	0.00	0.00	0.00	199,002.18	

CONTRATISTA




CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



ING. EFREN GARCIA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA



ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN



BANBAJIO

Pago a Proveedores

MUNICIPIO DE LEON PROYECTO INTEGRADOR CONECTIVIDAD TREN ZOOLEON PRQUE METROPOLITANO

JN, GUANAJUATO.08 DE MAYO DE 2019

Cuenta de cargo [231083190101]

08 DE MAYO DE 2019

No. CLABE: 030225900015804719

SUC. CENTRO, LEON GUANAJUATO

BB No

5070615008723

Destino :

Banco corresponsal: BAJIO

Beneficiario: CONSTRUCTORA GRK SA DE CV

Importe \$: *****30,580.57 M.N.

Cantidad en letra: (TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 57/100 M.N.)

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

RFC del beneficiario: CGR120217C52

Abono en cuenta : 030225767477302018

Domicilio:

Recibo : [5070615008723]

Telefono:

Telefono : 477-7880000

Por cuenta y orden:

Domicilio:

Descripción :

PLAZA PRINCIPAL S N

[651]

Colonia Centro

Leon de los Aldama(GTO)

Comision \$: 0.00 M.N. IVA \$: 0.00 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N. IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 0.00 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 30,580.57 M.N.

Origen: PAGO 22440.txt

León, Gto., 22 de Mayo del 2019

Oficio: CM/DESCI/441/2019

Asunto: Seguimiento a Evaluación 1er Trimestre 2019

CP. Carlos Rafael Falcón Zavala

Director Administrativo del Parque Zoológico de León
P r e s e n t e.

En atención a su similar ZOOLEON-DA-099/2019 recibido el 16 de mayo del presente, mediante el que hace del conocimiento de este Órgano de Control, su respuesta a los aspectos susceptibles de mejora señalados con motivo de la Evaluación Trimestral de Objetivos y Metas correspondiente al 1er trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

a. Con respecto a la eficacia, para el indicador: "PROYECTO EJECUTIVO DEL ESPACIO DENOMINADO EL MANGLAR"

En donde se informa que no existió un avance de las metas con respecto a lo programado debido a que se encuentra en trámite de asignación de Obras Públicas, nos damos por enterados; sin embargo, este órgano de control pone énfasis en la necesidad de realizar la gestión correspondiente con la Dirección General de Egresos y/o la Dirección General de Inversión Pública para realizar una modificación en sus metas.

b. Con respecto a la economía, nos damos por enterados de las acciones emprendidas para ejercer oportunamente el recurso aprobado para los programas señalados, solicitando se informe a este órgano de control una vez se haya ejercido el recurso para los demás proyectos que menciona en el oficio.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 7 fracciones V y VI, y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal; artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.




zooleón
Parque Zoológico de León

28 MAYO 2019

Atentamente.
"El trabajo todo lo vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.

RECIBIDO: 

Contraloría
Municipal
Para seguimiento

C.c.p Mtro. Martín Millán Soberanes. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno.

Plaza Principal, s/n. Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

MMS/JHA/LGLV