

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN
Clave del Proyecto	100090
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.1 Movilidad
Objetivo	4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$79,984.10	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$79,984.10	\$0,000.00	0.00%
3er Trimestre	\$79,984.10	\$0,000.00	0.00%
4to Trimestre	\$79,984.10	\$13,903.83	17.38%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	16.67%	Sin presupuesto asignado	11.67%
3er Trimestre	35.00%	Sin presupuesto asignado	24.50%
4to Trimestre	40.00%	230.11%	33.21%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DEL CONTRATO DE SUPERVISION			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100090	881	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	30	0	0%
			3ER TRIMESTRE	45	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ANTEPROYECTO DE LA RUTA DEL PEATON SANTUARIO DE GUADALUPE Y PUENTE BARON - BARRIO DE GUADALUPE			50	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100090	9191	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	50	50%
			3ER TRIMESTRE	15	50	70%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA CALLE JUÁREZ (EDIFICIO EX-PLAZA DE GALLOS)			80	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100090	9782	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
			3ER TRIMESTRE	0	20	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	100	20	20%