

# FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

## IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	100094
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.1 Movilidad
<b>Objetivo</b>	4.1.2 IMPULSO A LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
<b>Unidad Responsable</b>	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EL LA REALIZACION DE CONTRATOS			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100094	353	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	60	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CICLOVIA LA LUZ			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100094	880	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	0	0%
			3ER TRIMESTRE	90	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN CONTRATOS REALIZADOS			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	100094	355	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	70	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%