

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
Clave del Proyecto	100098
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.1 DESARROLLO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$34,769,241.70	\$0,000.00	0.00%
2do Trimestre	\$134,769,241.70	\$3,238,133.50	2.40%
3er Trimestre	\$134,769,241.70	\$6,919,217.41	5.13%
4to Trimestre	\$134,769,241.70	\$35,966,194.13	26.69%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	30.40%	1265.23%	22.00%
3er Trimestre	47.37%	922.66%	34.70%
4to Trimestre	41.95%	157.19%	37.37%

			PROGRAMADA	MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE 5 VIALIDADES EN BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.		30	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	9269	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	47	82%
		3ER TRIMESTRE	80	47	59%
		4TO TRIMESTRE	100	50	50%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DEL BLVD. MORELOS	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	377	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		3ER TRIMESTRE	20	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ARROYO LA PATIÑA	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	9275	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	0	0%
		3ER TRIMESTRE	50	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN VIALIDADES REFORESTADAS	0	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	9276	1ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	100	70%
		3ER TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	0	100	Sin meta programada

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL CIRCUITO VIAL PRIMARIO	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	10059	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
		3ER TRIMESTRE	90	80	89%
		4TO TRIMESTRE	100	80	80%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE CONTRATOS DE PAVIMENTACION	100	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100098	904	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
		3ER TRIMESTRE	90	80	89%
		4TO TRIMESTRE	100	80	80%