

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Nombre del Programa</b>	<b>PROGRAMA DE INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>
<b>Clave del Proyecto</b>	4.4.1.1
<b>Eje de Gobierno</b>	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
<b>Línea Estratégica</b>	4.4 Gestión integral de la Ciudad
<b>Objetivo</b>	4.4.1 INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS
<b>Unidad Responsable</b>	SAPAL
<b>Clasificación Económica</b>	Inversión
<b>Tipo de Financiamiento</b>	Municipal(100%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
<b>1er Trimestre</b>	\$42,124,300.07	\$2,191,149.18	5.20%
<b>2do Trimestre</b>	\$00.00	\$00.00	Sin presupuesto asignado
<b>3er Trimestre</b>	\$170,087,945.66	\$119,046,272.07	69.99%
<b>4to Trimestre</b>	\$1,078,569,219.08	\$585,388,193.14	54.27%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
<b>1er Trimestre</b>	88.00%	1691.78%	63.16%
<b>2do Trimestre</b>	86.21%	Sin presupuesto asignado	No aplica
<b>3er Trimestre</b>	93.77%	133.97%	86.63%
<b>4to Trimestre</b>	93.00%	171.34%	81.38%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE COLONIAS CON REDES DE AGUA REHABILITADA CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS			30	colonias	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100113	9343	2DO TRIMESTRE	29	29	100%
			3ER TRIMESTRE	65	53	81%
			4TO TRIMESTRE	100	76	76%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE KM DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			20	kilómetros	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	9	24	76%
	100113	9344	2DO TRIMESTRE	95	83	87%
			3ER TRIMESTRE	100	99	99%
			4TO TRIMESTRE	100	99	99%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA CON RESPECTO AL PROGRAMADO			100	por ciento	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
	100113	9345	2DO TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			3ER TRIMESTRE	100	98	98%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE KM DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			30	kilómetros	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	7	7	100%
	100113	9346	2DO TRIMESTRE	90	64	71%
			3ER TRIMESTRE	100	120	97%
			4TO TRIMESTRE	100	120	97%