

ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| FICHA MONITOREO 1er TRIMESTRE 2019 | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | | | |
| Nombre del Programa | LEON COMPACTO Y VERTICAL | | |
| Unidad Responsable | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEON | | |
| Clave del Proyecto | 100215 | | |
| Nodo | NODO B - LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO | | |
| Estrategia | B005 CIUDAD COMPACTA Y DENSIFICADA | | |
| Programa Estratégico | B005 Ciudad compacta y densificada | | |
| Clasificación Económica | Inversión | | |
| Tipo de Financiamiento | Federal (100%) | | |
| AVANCE PRESUPUESTARIO | | | |
| | MODIFICADO | EJERCIDO | ECONOMÍA |
| 1er Trimestre | \$54,936,883.18 | \$389,614.65 | 0.7% |
| AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS | | | |
| | EFICACIA | EFICIENCIA | IMCUMEP |
| 1er Trimestre | 16.7% | 2350.1% | 0.119 |

| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | |
|-------------|---|--------------|---------------------|------------------|----------------|----------|
| COMPONENTES | PROCENTAJE DE AVANCE EN LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | | 5 | | | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100215 | 10203 | 1ER TRIMESTRE | 20 | 0 | 0% |
| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| ACTIVIDAD | PROCENTAJE DE AVANCE EN LA AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO | | 5 | PORCENTAJE | | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100215 | 1238 | 1ER TRIMESTRE | 20 | 0 | 0% |
| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN REALIZACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | 4 | | | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100215 | 10207 | 1ER TRIMESTRE | 75 | 75 | 100% |
| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | 4 | PORCENTAJE | | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100215 | 1241 | 1ER TRIMESTRE | 75 | 0 | 0% |
| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| COMPONENTES | PORCENTAJE DE AVANCE EN REALIZACIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN | | 4 | | | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100215 | 10212 | 1ER TRIMESTRE | 75 | 0 | 0% |
| NIVEL | INDICADOR | | CANTIDAD PROGRAMADA | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE EN REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE ELECTRIFICACIÓN | | 4 | PORCENTAJE | | |
| | PP | ID INDICADOR | TRIMESTRE | META PROGRAMADA | META ALCANZADA | EFICACIA |
| | 100215 | 1245 | 1ER TRIMESTRE | 75 | 0 | 0% |



ANEXO 1. FICHAS DE MONITOREO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

