

León, Guanajuato, 17 de diciembre de 2020
Oficio: FIDOC/DG/0967/20

Lic. José Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

18 DIC 2020 PM 12:44
RECIBIDO CONTRALORIA 6179
6179

Por este conducto reciba un cordial saludo y en respuesta a su atento oficio CM/3799/2020, recibido en este fideicomiso vía correo electrónico el 04 de diciembre de este año le informo lo siguiente:

En respuesta a la observación no. 1:

Respecto a los 5 indicadores con avance inferior al 80% le informo lo siguiente:

De los ID's indicador 9544 con el 27%, indicador 1439 con el 21% y del indicador 1441 con el 75% de avances, le comento que a raíz de la contingencia de COVID-19 a partir del 17 de marzo se tuvieron que suspender actividades en campo, mismas que hasta la fecha continúan suspendidas; lo anterior se debe a lo establecido en los lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por el Gobierno Federal.

Respecto al avance del ID indicador 2405 con el 57% de avance, le comento que se concluyó la contratación de las 2 calles cumpliendo con el 100% de contratos, del ID indicador 2405 con el 57% de avance, le informo lo siguiente:

Folio	Proveedor	Partida	Importe Compromiso Activo	Cuenta Cargo	Descripción	Observaciones
GD-589170	GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SA DE CV	32AA02	\$ 1,299,419.97	01-12354010001-999999-04-5051-221-B43-K100213-61401-2-26-32AA02-0000	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA BRITO, TRAMO: JOSE MARIA TORNEL A FELIX ROMERO, COL. PERIODISTAS MEXICANOS	Este contrato de merito se encuentra sujeto a un procedimiento legal identificado con el número 258/2da. Sala/2020 esta gestión está a cargo del área legal de la DGOP. (se refrenda este recurso para el año 2021)
GD1-589180	GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SA DE CV	32AA02	\$ 752,457.01			
Total partida 32AA02			\$ 2,051,876.98			
GD-015160	COMBASA SA DE CV	32AA01	\$ 91,432.17	01-12354010001-999999-04-5051-221-B43-K100213-61401-2-26-32AA01-0000	PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS COLIMBOS (TRAMO BALCON DE LOS CANGUROS - BALCON DE LOS RUISEÑORES	Por parte del área Administrativa de la DGOP, se están realizando las gestiones con el contratista para poder registrar el finiquito ya que ante el SAT la empresa esta liquidada (se refrenda este recurso para el año 2021).
Total partida 32AA01			\$ 91,432.17			
AD-599170	URBARK CONSTRUCCIONES SA DE CV	12AA18	\$ 858,909.64	01-12354010001-999999-04-5051-221-B43-K100213-61401-2-14-12AA18-0000	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GONZALEZ DEL CASTILLO, TRAMO: BUENAVENTURA ARMENGOL A RAUL ARANDA DE LA PARRA, COL. LEON II	Por parte del área de Supervisión de la DGOP, se están realizando las gestiones para poder registrar el finiquito ya que actualmente el contratista tiene pendiente la entrega de planos (se refrenda este recurso para el año 2021)
Total partida 12AA18			\$ 858,909.64			

**Fideicomiso de Obras
por Cooperación**

Bld. J.J. Torres Landa 1701 Edificio B, col. El Tianguache, León, Gto.
Tel. 470 86 15, 470 86 16, 470 86 17 y 470 86 18
www.fidoc.gob.mx

En respuesta a la observación no.2

Programa 100213 "Muévete por León":


Le informo que la contratación y supervisión del presupuesto queda sujeto al avance que se tenga por parte de la Dirección General de Obra Pública.

- a) Del programa 100213 le informo que hasta el 30/11/2020 fue contratado el total de tramos de calles planeadas, por lo que el avance en el ejercicio de los recursos se vio afectado; sin embargo, hago de su conocimiento que a la fecha ya fueron entregadas físicamente a la ciudadanía un total de 21 obras con recursos federales, de las cuales 20 ya fueron finiquitadas administrativamente. De lo anterior, se generaron ahorros que permitieron la contratación de más tramos de calles dando un total de 33 calles con este recurso. Así mismo le comento que como UR responsable estamos dándole seguimiento con esta Dependencia de manera económica, para que los contratistas generen estimaciones a pago o en su defecto el finiquito.
- b) Del proyecto E000002 no se están ejerciendo los recursos en su totalidad, de acuerdo con lo planeado por dos razones; la primera, al personal de Coordinadores hasta el Director General no se autorizaron incrementos en su salario y por otra parte existen un total de 5 (cinco) vacantes, lo anterior obedece al congelamiento de plazas que se tiene en el año en curso, según lo indicado por la Dirección General de Desarrollo Institucional, como medida de austeridad.

Sin otro particular de momento, quedo de ustedes.

Atentamente


"EL TRABAJO TODO LO VENCE",
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".



M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del FIDOC

"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia."

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
JAJQB/RATZ/EAA/MMGM/DUA/PGR



Fideicomiso de Obras
por Cooperación

Blvd. J.J. Torres Landa 1701 Edificio B, col. El Tlacuache, León, Gto.
Tel. 470 86 15, 470 86 16, 470 86 17 y 470 86 18
www.fidoc.gob.mx