



Mitzi
Presupuesto
16 Feb. 22



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., a 10 de Febrero del 2022

Oficio: DGOP/0305/2022

Asunto: Atención a Evaluación del 3er trimestre

LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO
CONTRALORA MUNICIPAL
PRESENTE.

14 FEB 2022 PM 1:16
RECIBIDO CONTRALORIA 0966
E/Amexo

Ing. Israel Martínez Martínez en mi carácter de Director General de Obra Pública del Municipio de León, Guanajuato, con fundamento en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XI, XII, XV, XXXVIII y 180 primer párrafo, fracciones I, III, XVIII y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente, en atención al oficio **CM/DESCI/6359/2021** y **CM/DESCI/598/2022**, mediante el cual dio a conocer las observaciones y aspectos susceptibles de mejora, derivado de la tercer evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia en el logro de objetivos y metas, correspondiente al periodo julio-septiembre 2021, me permito informarle lo siguiente:

Con respecto a la recomendación 1.

En relación al presupuesto disponible al cierre del tercer trimestre, de los programas con mayor saldo, le comento lo siguiente:

Del programa de Supervisión Externa: En el tercer trimestre se reconoció en el programa de inversión 20 millones adicionales, para concluir con la supervisión de las obras que darían cumplimiento al programa de gobierno 2018-2021, recurso del cual al cierre de diciembre se tuvo la economía de 6 millones, lo anterior debido a que se tenía considerado contratar los servicios de supervisión externa de unas obras que iniciaron su proceso de licitación pero el fallo se programó para el ejercicio 2022 y las contrataciones de supervisión externa de recurso asignado a la Dirección General de Educación en el programa K100217 de todos a la escuela que no se llevaron a cabo.

Del programa de proyectos ejecutivos diversos. En el tercer trimestre se reconoció en el programa de inversión 10 millones adicionales para la contratación de proyectos ejecutivos para dar cierre al programa de gobierno 2018-2021 así como proyectos para dar inicio al nuevo programa de gobierno. Al cierre del ejercicio el recurso quedó contratado en su totalidad.

Del programa muévete por León. En el tercer trimestre se reconoció en el programa de inversión 94 millones para dar cumplimiento al programa de gobierno 2018-2021. Al cierre de diciembre se contrató el 97% del recurso, ya que en algunas acciones se tenía concurrencia estatal y tuvo economías por procesos de licitación.

Can





LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Así mismo, para llevar el control del recurso asignado y garantizar las contrataciones de obra, se tienen por lo menos 2 juntas directivas por mes, donde interviene el director general, la dirección de costos y presupuestos, la dirección de planeación y proyectos, la subdirección general de ejecución de obra y mantenimiento, la dirección de supervisión y la dirección de administración y control financiero de obra y donde uno de los puntos a revisar de gran prioridad es el avance de las contrataciones.

En relación a la observación 1 y aspectos susceptibles de mejora, donde se cuentan con 6 indicadores de desempeño que no presentan avance, 18 indicadores con avance por debajo del 80% respecto a lo programado, 1 indicador con avance mayor a lo programado y 3 indicadores sin meta programada y con avance registrado, los comentarios respectivos del avance de cada indicador se mencionan en el anexo I.

Atentamente

"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural"

**ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA**

I'CAL / A'LEBG

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN



ANEXO I

TIPO DE GASTO	NO. PROYECTO	PROYECTO	NIVEL DE LA MIR	INDICADOR	CVE. ACCIÓN	ACCIÓN VINCULADA	TOTAL PROGRAM	TOTAL ALCANZADO	PORCENT AJE	OBSERVACIONES	JUSTIFICACIÓN JULIO-SEPTIEMBRE 2021
GASTO CORRIENTE	M000001	Dirección de Obra Pública	Componente	Reparación de las depresiones en los pavimentos de las vialidades para garantizar la seguridad de los usuarios.			74.97%	22.88%	31%	Avance menor a 80%	De manera interna se dio seguimiento a las metas programadas, sin embargo, debido al cambio del sistema de captura de avance del PBR y la organización interna, la captura de este programa se dio de forma involuntaria en la versión anterior. Cabe señalar que al día de hoy el avance ya está actualizado en el sistema vigente.
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Se realiza la reparación de la vialidad	74.97%	22.88%	31%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	El supervisor determina y programa las actividades a realizar para el mejoramiento de la vialidad.	74.97%	0.00%	0%	Con Meta Programada-Sin	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte telefónico, programa 072, gerencias administrativas.	74.97%	11.26%	15%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Conformación de las vialidades no pavimentadas para que la ciudadanía tenga un decoroso acceso a sus viviendas			74.97%	33.51%	45%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Se realiza la conformación mediante maquinaria pesada y colocación de material inerte	74.97%	2530.00%	3375%	Con avance mucho mayor a lo	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	Determinación y programación por el supervisor de las actividades a realizar para el mejoramiento de la vialidad	74.97%	0.00%	0%	Con Meta Programada-Sin	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte en el sac, medios de comunicación y de prensa, programa 072, vía telefónica.	74.97%	13.70%	18%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Espacios públicos con rehabilitación y mantenimiento			74.97%	16.66%	22%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Se ejecutan las acciones de mantenimiento y/o rehabilitación	74.97%	0.00%	0%	Con Meta Programada-Sin	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	Realización de visita del supervisor al parque o espacio público para determinar la viabilidad de la intervención	74.97%	0.00%	0%	Con Meta Programada-Sin	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte en el sac, medios de comunicación y de prensa, programa 072, vía telefónica.	74.97%	11.26%	15%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Rehabilitación de la señalética en las vialidades municipales			74.97%	16.60%	22%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Colocación de señalética necesaria	74.97%	22.11%	29%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	Visita y diagnostico a la zona solicitada para verificar la viabilidad de intervención con la señalética	74.97%	22.11%	29%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte en el sac, medios de comunicación y de prensa, programa 072, vía telefónica.	74.97%	11.26%	15%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Atender el 95% de los reportes de fallas en las instalaciones de alumbrado en un plazo de 3 días a partir de la fecha de reporte			74.97%	16.38%	22%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-1	Rehabilitación y mantenimiento al alumbrado publico en base a la petición	74.97%	16.38%	22%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-2	Elaboración de programa de acciones a ejecutar en la zona solicitada	74.97%	16.38%	22%	Avance menor a 80%	
	M000001	Dirección de Obra Pública	Actividad	Porcentaje monto del objetivo respecto al proceso	ACT-3	Recepción de peticiones vía oficio, reporte en el sac, medios de comunicación y de prensa, programa 072, vía telefónica.	74.97%	16.38%	22%	Avance menor a 80%	
	100191	Mantenimiento Urbano	Actividad	Porcentaje de avance en el pago de contratos de mantenimiento urbano	B66-1	Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de mantenimiento urbano	0.00%	100.00%	0%	Sin Meta Programada y con avance.	Por acuerdo de Gabinete se instruyó a iniciar los trabajos (con el recurso autorizado) en el primer semestre del año.

ANEXO I

TIPO DE GASTO	NO. PROYECTO	PROYECTO	NIVEL DE LA MIR	INDICADOR	CVE. ACCIÓN	ACCIÓN VINCLADA	TOTAL	TOTAL	PORCENT	OBSERVACIONES	JUSTIFICACIÓN JULIO-SEPTIEMBRE 2021
							PROGRAM	ALCANZADO	AJE		
PROGRAMA DE INVERSIÓN	100192	Mantenimiento Vial	Componente	Porcentaje de avance en el mantenimiento menor de vialidades	B67	Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de mantenimiento vial	0.00%	50.00%	0%	Sin Meta Programada y con avance.	El avance registrado se viene arrastrando desde el primer semestre y no puede ser modificado, porque de manera involuntaria se capturó avance cuando debería ser 0.
	100194	Proyectos ejecutivos Diverso	Propósito	Variación porcentual de elaboración de proyectos ejecutivos diversos		Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de proyectos ejecutivos diversos	0.00%	66.66%	0%	Sin Meta Programada y con avance.	El avance registrado se viene arrastrando desde el primer semestre, esta programado el 100% en diciembre.
	100194	Proyectos ejecutivos Diverso	Componente	Porcentaje de proyectos ejecutivos terminados	B69	Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de proyectos ejecutivos diversos	80.00%	52.55%	66%	Avance menor a 80%	Por tratarse de un componente y depender del avance de sus actividades, no se llegó a la meta por cierre de administración 18-21, en tercer trimestre se reporta el avance.
	100209	Mantenimiento Integral	Actividad	Porcentaje de avance en el pago de contratos de manto vial primario y secundario	B26-2	Dar mantenimiento y rehabilitación del entorno urbano en 40 vialidades del sistema vial primario y secundario	60.00%	35.00%	58%	Avance menor a 80%	Se reporta el avance en el cuarto trimestre, por cambio de administración 18-21
	100210	Camina León	Actividad	Porcentaje de avance en el pago de contratos de banquetas en polígonos de desarrollo	B29-2	Construir 20 kilómetros de banquetas en polígonos de desarrollo, que permitan mejorar la seguridad y accesibilidad a equipamientos.	60.00%	35.00%	58%	Avance menor a 80%	Se reporta el avance en el cuarto trimestre, por cambio de administración 18-21
	100202	Alumbra León	Actividad	Porcentaje de avance en el pago de contratos de alumbrado	A35-2	Implementar la 3a, 4a y 5a etapa del alumbrado público existente para modernizar 40,000 luminarias.	60.00%	0.00%	0%	Con Meta Programada-Sin Avance	Por el proceso de licitación se retrasó la contratación y se ejecutó en el tercer trimestre y reporta avance en el cuarto trimestre
	100211	Muévete en bicicleta	Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de nuevas ciclovías	B32-1	Construir 25 kilómetros de nuevas ciclovías que favorezcan la conectividad con las existentes al cerrar circuitos.	50.00%	0.00%	0%	Con Meta Programada-Sin Avance	No se registró avance, puesto que no fue autorizado el recurso hasta la 11va modificación presupuestal.