

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	<b>4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS</b>
Clave del Proyecto	100100
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.2 Conectividad
Objetivo	4.2.2 MANTENIMIENTO VIAL
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatal(28.17%), Federal(11.44%) y Municipal(60.39%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$44,125,710.59	\$2,127,586.84	4.82%
2do Trimestre	\$44,125,710.59	\$9,653,835.10	21.88%
3er Trimestre	\$44,073,573.97	\$21,474,387.57	48.72%
4to Trimestre	\$44,073,573.97	\$31,086,016.95	70.53%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	Sin avance programado	Sin avance programado	No Aplica
2do Trimestre	48.63%	222.25%	40.60%
3er Trimestre	70.14%	143.95%	63.71%
4to Trimestre	64.79%	91.86%	66.51%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES			14	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	20	100	70%
	100100	9280	3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE
-------	-----------	----------	-----------

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DE CONTRATOS		100	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100100	459	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
		3ER TRIMESTRE	90	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN 10 VIALIDADES		23	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100100	9281	1ER TRIMESTRE	0	40	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	51	79%
		3ER TRIMESTRE	60	51	85%
		4TO TRIMESTRE	100	51	51%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 VIALIDADES		60	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100100	9282	1ER TRIMESTRE	0	44	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	80	70%
		3ER TRIMESTRE	100	88	88%
		4TO TRIMESTRE	100	88	88%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRA		100	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100100	461	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
		3ER TRIMESTRE	90	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL PASO DEPRIMIDO EN BLVD. HERMANOS ALDAMA		90	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100100	9283	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	100	70%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN EL BACHEO RUTINARIO DE 1260 KILOMETROS		16	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100100	9285	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	20	100%
		3ER TRIMESTRE	100	100	100%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL		INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REHABILITACION DE BOULEVARES		100	PORCENTAJE	
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
100100	10057	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	60	0	0%
		3ER TRIMESTRE	90	80	89%
		4TO TRIMESTRE	100	80	80%