

León, Gto., 29 de septiembre de 2016  
Oficio: CM/DSCEGG/1030/2016  
Asunto: Reporte de avance trimestral

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés  
Director General de Movilidad  
Presente.

Con relación a las observaciones realizadas e informadas a través de nuestro oficio CM/DSCEGG/0655/2016 de fecha 09 de septiembre del año en curso, y en atención a su similar DGM/DST/5925/2016, por este conducto me permito informarle que las observaciones realizadas respecto al atraso en el avance de metas han quedado solventadas. No obstante le informo que no ha sido atendida la observación respecto a la construcción de indicadores, por lo que le solicito nos dé evidencia de las modificaciones realizadas a sus indicadores en el SISPB, en un plazo de 3 días hábiles posterior a la recepción de la presente.

Sin más por el momento agradezco la atención al presente.

Atentamente  
El trabajo todo lo vence

  
Maestro Esteban Ramírez Sánchez  
Contralor Municipal

  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
LEÓN, GTO.



PRESTACION DE SERVICIOS  
0071  
M.A. / ANEPOS

# León



León, Gto., a 23 de septiembre 2016  
DGM/DST/5925/2016  
Asunto: Reporte de avance trimestral

**Mtro. Esteban Ramírez Sánchez**  
Contralor Municipal

**At'n C.P. Martín Millán Soberanes**  
Director del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental

**Presente**

Por medio del presente y en atención a su oficio CM/DSCEGG/0655/2016, me permito hacer de su conocimiento los motivos y justificaciones respecto al retraso en el incumplimiento de metas establecidas.

Anexo al presente una tabla donde se detallan los proyectos observados, acompañados de su justificación de incumplimiento, así como las medidas de resarcimiento y tiempo de cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

**Atentamente**  
**"El Trabajo Todo lo Vence"**  
**"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"**

**Ing. Luis Enrique Moreno Cortés**  
Director General de Movilidad

L. Biss

C.c.p

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez, Tesorero Municipal, Para su conocimiento  
Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández, Directora general del Instituto Municipal de Planeación Para su conocimiento  
C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos, Director General de Desarrollo Institucional, Para su conocimiento

# Anexo 1

No. Proyecto	Objetivo del Proyecto	Motivo de retraso (Cumplimiento)	Medida de resarcimiento	Tiempo de cumplimiento
454	Sistema de Bicicleta Pública	En el mes de marzo 2016 se realizó la asignación presupuestal, y a partir de esta fecha la DGM llevó a cabo un análisis de la información existente relacionada con el proyecto, y así poder determinar las necesidades y plan de acción a seguir.	Actualmente la DGM se encuentra definiendo los TDR para la contratación de Diseño y Desarrollo del Sistema de Bicicleta Pública	Cuarto Trimestre 2016
534	Comunicación Social	La implementación de la puesta en marcha de la 3.ra etapa del SIT se ha postergado, por lo tanto el ejercicio de este proyecto también se retrasa; ya que tiene la finalidad de proveer los servicios de comunicación para dar a conocer la implementación de la 3.ra etapa del SIT.	Se cumplirá la meta con implementación de la 3.ra etapa del SIT, considerando que aún no se tiene una fecha establecida.	Cuarto Trimestre 2016
501	Seguridad en el Transporte	La Tesorería Municipal notificó la imposibilidad de ejercer los recursos presupuestales asignados, ya que se encuentran comprometidos al pago de contrataciones que se encuentran en litigio. (Anexo 2)	N/A	N/A
927	Ciclovia	El proceso de adjudicación de las obras se prolongo más tiempo de lo esperando, quedando la formalización y registro del contrato H-D/083160 en el mes de julio 2016	N/A	Tercer Trimestre 2016
928	Ciclovia	El proceso de adjudicación de las obras se prolongo más tiempo de lo esperando, quedando la formalización y registro del contrato H-D/084160 en el mes de julio 2016	N/A	Tercer Trimestre 2016
453	Paradas alineadas a la derecha	Con la implementación de la 3.ra etapa del SIT se realizará una reestructura de las rutas y la DGM realizó un análisis de la factibilidad de las paradas a la derecha, y se definió las paradas a intervenir formalizándose la contratación hasta el mes de septiembre 2016	N/A	Tercer Trimestre 2016
344	Ciclovia	En la Octava Modificación Presupuestal de inversión el 22 de agosto 2016, se canceló el presupuesto asignado debido a que las obras para las que fueron destinadas ya cumplieron con las metas establecidas (Anexo 3)	N/A	N/A

ANEXO 2



TML/868/2016

León, Guanajuato a 01 de junio, 2016

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés  
Director General de Movilidad  
Presente

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y en respuesta a su oficio DGM/DST/3202/2016 donde solicita una modificación presupuestal para el proyecto número 501 le informo la imposibilidad de ejecutar ese traspaso derivado del compromiso del Municipio por 24 meses de contratación telefónica, mismos que se vencen en próxima fecha del mes de julio.

Cabe mencionar que existen pagos pendientes desde el año pasado porque el caso se encuentra en litigio de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales y la cantidad de \$5,404,784.52 (cinco millones cuatrocientos cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos 52/100 m.n.) corresponde a la cantidad a pagar en caso de que el Municipio esté obligado a hacerlo.

Asimismo, le comento que el pasado 20 de mayo mediante correo institucional y vía telefónica con la Lic. Diana Isabel Sierra de la Dirección General de Movilidad y la C.P. Anel Acosta, Directora de Presupuesto de Inversión se hizo la aclaración de esta situación.

En espera de resolver esta situación en breve y en condiciones favorables al desarrollo de este proyecto, quedo atento a la misma.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente  
"El trabajo todo lo vence"  
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez  
Tesorero Municipal



c.c.p. C.P. Ma. del Carmen Gómez Méndez, Directora General de Inversión Pública, para su seguimiento.  
c.c.p. Ing. Carlos Alberto Cortés Galván, Director General de Obra Pública, de conocimiento.  
c.c.p. Archivo  
MCGWAM/Laepm

20 de Enero # 115  
Int. 204 y 205  
Zona Centro  
C.P. 37000  
Tel: 713-83-84,  
713-85-97 y 713-34-81  
www.leon.gob.mx

TESORERÍA  
Municipal

Dirección General  
de Inversión Pública

Ing. Luis Enrique Moreno Cortés  
 Director General de Movilidad

De conformidad con lo dispuesto en la sesión ordinaria celebrada por el Honorable Ayuntamiento el día 22 de agosto del 2016, se hace de su conocimiento el dictamen que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, aprobó en la Octava Modificación al Programa de Inversión Pública para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2016.


Así bien, se anexan al presente los movimientos autorizados:

**TRASPASOS DE RECURSO, OCTAVA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, AGOSTO 22, 2016.**

UR	NOMBRE DEPENDENCIA / ENTIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ DESTINO	MONTO
2410	Dirección General de Movilidad	Consolidación del Sistema Integrado de Transporte, Fortalecimiento SIT 3ª y 4ª Etapa	Municipal Programa	\$ 11,263.27
2410	Dirección General de Movilidad	Consolidación del Sistema Integrado de Transporte, Fortalecimiento SIT 3ª y 4ª Etapa	Municipal Programa	-\$ 11,263.27
2410	Dirección General de Movilidad	Consolidación del Sistema Integrado de Transporte, Fortalecimiento SIT 3ª y 4ª etapa (PARABUS)	Municipal Programa	\$1,898,573.04
2410	Dirección General de Movilidad	Consolidación del Sistema Integrado de Transporte, Fortalecimiento SIT 3ª y 4ª etapa (PARABUS)	Municipal Programa	-\$1,898,573.04

**SUFICIENCIAS CON CANCELACIONES, OCTAVA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, AGOSTO 22, 2016.**

UR	NOMBRE DEPENDENCIA / ENTIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO / PROGRAMA	JUSTIFICACIÓN	MONTO
2410	Dirección General de Movilidad	Consolidación del sistema integrado de transporte SIT 3er y 4ta etapa	Cierre de contratos de Obra Pública (economías), las obras para las que fueron destinados los recursos ya están concluidas.	-\$ 290,949.20
		Consolidación del Sistema Integrado de Transporte, Fortalecimiento SIT 3ª y 4ª Etapa	Cierre de contratos de Obra Pública (economías), las obras para las que fueron destinados los recursos ya están concluidas.	-\$ 34,558.91



TML/1281/2016  
 León, Guanajuato, agosto 23, 2016

SUFICIENCIAS CON CANCELACIONES, OCTAVA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, AGOSTO 22, 2016.				
UR	NOMBRE DEPENDENCIA / ENTIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO / PROGRAMA	JUSTIFICACIÓN	MONTO
		Consolidación del Sistema Integral del Transporte, Fortalecimiento SIT 3ra y 4ta Etapa	Recurso para la compra de material complementario y de apoyo vial necesario para la puesta en marcha de la 3ra. y 4ta. Etapa del SIT, que se colocarán al interior de las nuevas estaciones de transferencia como en las vialidades donde circulará el transporte público, como medidas de prevención de accidentes de tránsito o minimización de sus efectos en la vida y la salud de las personas cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito.	\$ 803,571.27
		Proyecto de Ampliación de Transporte de León (SIT-Optibus) 3a y 4a Etapa (Crédito 2014 y Rec. Municipal)	Recurso al proyecto "321" proyecto de ampliación de transporte de león (sit-optibus) 3ra y 4ta etapa" para dar suficiencia al proyecto 310 "consolidación del sistema integrado de transporte, fortalecimiento sit 3ª y 4ª etapa" ya que en el proyecto ejecutivo de obra para la nueva micro estación "echeveste", se establece la necesidad de obtener un estudio de mecánica de suelos para diseñar la cimentación en la estación, ya que este estudio no se encontraba considerando en los términos del contrato ah-292150.	\$ 22,272.00
		Impulso a la movilidad sustentable (Los Gómez)	Cierre de contratos de Obra Pública (economías), las obras para las que fueron destinados los recursos ya están concluidas.	-\$ 102,311.52

Lo anterior, solicitado en oficio: DGM/DST/4718/2016.

En base a estos montos autorizados, favor de realizar la actualización en el Programa (SISPBR), a más tardar el 07 de septiembre 2016, a efectos de cumplir con la Normativa al respecto.

ST

4

# León



TML/1281/2016  
León, Guanajuato, agosto 23, 2016

Asimismo, le solicito que los proyectos autorizados sean ejercidos para sufragar el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en los mismos, con apego a los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2016 del Municipio de León, Gto., y en cumplimiento al Programa de Gobierno 2015-2018.

Sin otro particular, quedo de usted.

**Atentamente**  
**"El trabajo todo lo vence"**  
**"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"**

C.P. Gilberto Enríquez Sánchez  
Tesorero Municipal

c.c.p. C.P. Ma. del Carmen Gómez Méndez, Directora General de Inversión Pública, para su conocimiento y seguimiento  
c.c.p. Archivo  
GES/MCGWAMA

20 de Enero # 115  
Int. 204 y 205  
Zona Centro  
C.P. 37000  
Tel: 713-83-84,  
713-85-97 y 713-34-81  
www.leon.gob.mx

**TESORERÍA**  
Municipal

Dirección General  
de Inversión Pública