

León, Gto., 15 de octubre del 2018
Oficio: CM/DESCI/0807/2018
Asunto: Seguimiento a Evaluación 2do Trimestre 2018

Lic. Omar Hernández Palacios
Director General de Desarrollo Social y Humano
Presente

En relación a los resultados de la Evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía del segundo trimestre 2018, y en seguimiento a su similar **DGDSH/0394/2018** recibido el 24 de septiembre, por este conducto me permito informarle lo siguiente:


Eficacia

- Respecto a los indicadores que no presentaron avance respecto a la meta programada para el segundo trimestre, nos damos por enterados de la situación señalada, así como de la acción emprendida para regularizar este atraso; misma que será verificada en el siguiente trimestre.

Al respecto, le comento que este Órgano de Control, continuará evaluando la Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas en los trimestres subsecuentes, a fin de contribuir a una gestión pública más eficiente.

Por otra parte, no omito informarle que en caso de que alguno de los programas que ejecuta la Dirección a su cargo, sean fondeados con **recursos federales**, deberá implementar las medidas necesarias a fin de que los mismos sean ejercidos antes del **31 de diciembre del año en curso**, esto con el objetivo de evitar el reintegro de recursos federales no ejercidos.

MMS/JHA/ALSR





Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8 de la Ley General de Contabilidad; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación; artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; artículos 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 10 fracción 1 y artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y artículo 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Atentamente

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria"

"El trabajo todo lo vence"

C.P. Sandra María Gómez Luna
Encargada de despacho de la Contraloría Municipal

C.c.p. Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de la DESCI.- Para seguimiento

ESTA FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL OFICIO CM/DESCI/0807/2018

MMS/JHA/ASH

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

Página 2 de 2

PRESENCIA MUNICIPAL
COMITÉ MUNICIPAL

Manuel León



León, Guanajuato a 18 de Septiembre de 2018

Oficio No. DGDSH/0394/2018

ASUNTO: Respuesta.

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez.
Contralor Municipal
Presente

Sirva el presente para saludarle y en referencia al oficio **CM/DESCI/705/2018** damos respuesta a los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación del 2do. Trimestre:

No.	Descripción
ASM1	Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas para el segundo trimestre, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% (Anexo 2)**.
ASM2	El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado correspondiente a proyectos de inversión en el periodo establecido, para cada uno de los programas presupuestarios señalados.

****ASM1:** Se aclara que en el anexo 2 no muestra un avance mayor al 120%.

Anexo: Oficio CM/DESCI/705/2018, Anexo 1 y Anexo 2; Reporte de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora, DGDSyH.

Agradezco de antemano su amable atención y sin otro particular por el momento, quedo de usted como su segura servidora.

ATENTAMENTE
“EL TRABAJO TODO LO VENCE”
2018, “Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”

Lic. Martha Verónica Velásquez Castro
Directora General de Desarrollo Social y Humano.

Ccp.- Archivo.
MVVC/pdz

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel.(477) 788 0000
Ext. 1130 y 1131
www.leon.gob.mx

Dirección General de
DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO



León

León, Gto., a 15 de agosto del 2018
Oficio no. **CM/DESCI/705/2018**
Asunto: **Evaluación Trimestral**

Lic. Martha Verónica Velásquez Castro
Directora General de Desarrollo Social y Humano
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **abril-junio del 2018**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
“El trabajo todo lo vence”
“2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”, 2018

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal, Para conocimiento
Mtro. Martín Millán Soberanes, - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno, Para seguimiento.

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

1.1 Eficacia por programa

Tipo de gasto	pp	Nombre del Programa	Eficacia 2do Trimestre
Inversión	100026	2.1.1.5 Programa Para El Desarrollo Integral De La Persona	-
Inversión	100033	2.2.1.2 Programa De Detección Oportuna De Enfermedades	-
Inversión	100037	2.2.2.1 Programa De Alimentación Por Una Comunidad Saludable	96%
Inversión	100039	2.2.3.1 Programa "Auxiliares De Salud"	100%
Inversión	100044	2.3.1.1 Programa "Manos A La Obra Por León"	89%
Inversión	100048	2.3.2.1 Programa Mejorando Mi Vivienda	-
Inversión	100049	2.3.2.2 Programa León Te Necesita	-
Inversión	100069	Atención A Grupos Indígenas	82%
Inversión	100159	5.3.2.1 Programa De Consolidación De Procesos De Participación Social	100%
Inversión	100164	5.3.2.6 Programa De Desarrollo E Impulso De Grupos Ciudadanos Integradores De Proyectos	100%
Gasto Corriente	E000002	Dirección De Desarrollo Y Participación Ciudadana	73%
Gasto Corriente	E000002	Dirección De Programas Estratégicos	73%
Gasto Corriente	E000002	Dirección General De Desarrollo Social Y Humano	73%
Gasto Corriente	M000001	Subdirección De Pipas Municipales	69%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SiSPBR con corte al 24 de julio de 2018.

1.2 Presupuesto por programa

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen			Economía
E000002	Dirección De Desarrollo Y Participación Ciudadana	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	62,070,262.50	37,076,293.48	60%
E100026	2.1.1.5 Programa Para El Desarrollo Integral De La Persona	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	4,000,000.00	878,798.92	-
			12AA01	Municipal remanente	5,380,949.57	87,860.08	-
E100048	2.3.2.1 Programa Mejorando Mi Vivienda	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	14,000,000.00	7,000,000.00	-
E100048	2.3.2.1 Programa Mejorando Mi Vivienda	Inversión	12AA01	Municipal remanente	503,174.35	13,563.15	-
E100080	3.4.1.2 Programa De Empleo Temporal En Zonas Rurales	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	2,000,000.00	995,400.00	-
K100044	2.3.1.1 Programa "Manos A La Obra Por León"	Inversión	11AA01	Municipal del ejercicio	40,734,878.63	-	-
			11AB01	Municipal del ejercicio	113,659,201.51	30,655,090.04	-
			12AA01	Municipal remanente	36,173,040.41	1,629,218.71	-
			22AB09	Federal remanente	306,456.61	-	-
			22BA03	Federal remanente	7,446,709.30	7,031,253.05	94%
			22BA04	Federal remanente	5,836,273.99	4,718,597.05	81%

Evaluador: *AV*

Co-evaluador: *VA*



Estado de Cuenta de Gastos de Inversión y Recursos
 del Ejercicio de 2014

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen			Economía
			22BC01	Federal remanente	75,237.68		
			22BF01	Federal remanente	876,953.42		
			32AA02	Estatal remanente	714,979.00	714,979.00	100%
			32AB02	Estatal remanente	5,766,484.54	4,142,115.38	72%
			32AB03	Estatal remanente	557,275.31		
			32AC01	Estatal remanente	5,607,873.28	3,518,663.40	63%
			32CA01	Estatal remanente	1,138,312.68		
			32CA02	Estatal remanente	8,292,931.33	3,510,765.01	
			32EA01	Estatal remanente	495,182.31		
K100045	2.3.1.2 Programa De Certeza Juridica, Regularización Y Acceso A Servicios Basicos	Inversión	21AA01	Federal del ejercicio	135,463.00	135,463.00	100%
			21AA01	Municipal del ejercicio	10,902,858.37		
			21AB01	Municipal del ejercicio	2,669,597.00		
			12AA01	Municipal remanente	1,168,716.80	4,421.95	
			21AB01	Federal del ejercicio	73,024,317.10		
K100048	2.3.2.1 Programa Mejorando Mi Vivienda	Inversión	22AB05	Federal remanente	15,555.47		
			22AB06	Federal remanente	1,307,909.19		
			22AB07	Federal remanente	29,616.66		
			22AB08	Federal remanente	4,614,643.00	893,837.28	
			22AB09	Federal remanente	3,849,798.49	1,653,039.83	
			32AD01	Estatal remanente	18,310.84		
			32AD02	Estatal remanente	2,344,678.37		
K100054	2.4.1.3 Programa De Infraestructura Y Servicios Basicos En El Ambito Rural	Inversión	12AA01	Municipal remanente	360,140.87		
			22AB05	Federal remanente	4,116,648.69		
			22AB06	Federal remanente	3,064,676.35		
			22AB07	Federal remanente	1,141,366.36		
			22AB08	Federal remanente	8,216,544.19		
			22AB09	Federal remanente	2,789,426.47		

Elaborado: 3/11/14

Coordinador: 3/11/14

Leon

Reporte de Evaluación Trimestral de Eficacia Económica y Financiera
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

PP	Nombre del programa	Tipo de recurso	Origen	Tipo de origen			Economía
K100071	2.6.4.1 Programa De Atención A Grupos De Migrantes	Inversión	12AA01	Municipal remanente	7,077,882.91	3,789,188.81	-
			22AB09	Federal remanente	19,274.80		
			22CA03	Federal remanente	66,076.70		
			32HA01	Estatal remanente	39,626.89		
K100080	3.4.1.2 Programa De Empleo Temporal En Zonas Rurales	Inversión	12AA01	Municipal remanente	1,691,487.28	112,279.95	-
K100113	4.4.1.1 Programa De Introducción De Infraestructura De Agua Potable Y Adecuado	Inversión	21AB01	Federal del ejercicio	3,296,355.90		
			22AB05	Federal remanente	970,651.73		
M000001	Subdirección De Pipas Municipales	Gasto Corriente	11AA01	Municipal del ejercicio	6,769,957.23	4,851,386.95	72%
K100044	Manos A La Obra Por León	Inversión	21BB01	Federal del ejercicio	25,938,015.20		-
K100048	Mejorando Mi Vivienda	Inversión	31AD01	Estatal del ejercicio	4,335,000.00		-

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPR con corte al 24 de julio de 2018

Anexo 2. Avance por Indicador

PP	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
K100044	2.3.1.1 programa "manos a la obra por león"	8941	Medición de avance de acciones de mantenimiento en las principales áreas verdes en colaboración con los comités de colonos realizadas	40	40	100%	100%
		235	Porcentaje de avance de padron por contrato de calentadores solares	20	0	0%	
K100048	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	237	Porcentaje de avance de padron por contrato de cuarto adicional	20	0	0%	
		238	Porcentaje de avance de padron por contrato de techo digno	20	0	0%	
		8962	Porcentaje de avance de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana realizadas	43	0	0%	
K100026	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	8839	Porcentaje de diagnósticos comunitarios realizados	40	0	0%	
		694	Porcentaje de cursos de verano realizados	45	0	0%	
		695	Porcentaje de servicios de asesoría realizados	45	56.11	125%	37%
K100048	2.3.2.2 programa león te necesita	697	Porcentaje de avance de comprobaciones de apoyos sector por parte	40	0	0%	

evaluación trimestre de probabilidad económica y financiera
 Organización General de la Secretaría de Salud y Humanos

Pp	Nombre del Programa	ID Indicador	Indicador	Modificado	Alcanzado	Avance 2do Trimestre	Avance 2do Trimestre con penalización*
		698	Porcentaje de avance de comprobaciones de apoyos sector norte	40	38	95%	95%
		701	Avance de integración de actas de conformación de comités ciudadanos	45	0	0%	0%
		8965	Porcentaje de comités ciudadanos formados	45	0	0%	0%
100033	2.2.1.2 programa de detección oportuna de enfermedades	704	Porcentaje de elaboración de convenio de servicios con institución para estudios de mastografía, ultrasonido y antígeno prostático	100	0	0%	0%
		9903	Porcentaje de convenio formalizado de prestación de servicios con una institución externa para la realización de estudios de mastografía, ultrasonido y antígeno prostático	100	0	0%	0%
		717	Porcentaje de programación para realizar detecciones de hipertensión, diabetes y obesidad	52.02	52.02	100%	100%
		690	Porcentaje de elaboración de convenio de estudios oftalmológicos y entrega de lentes a estudiantes detectados con problemas de agudeza visual	100	100	100%	100%
100027	2.2.2.1 programa de alimentación por una comunidad saludable	722	Porcentaje de programación de talleres preventivos sobre hábitos alimentarios saludables	62.5	62.5	100%	100%
100049	2.2.3.1 programa "auxiliares de salud"	708	Porcentaje de programación de cursos con temas de capacitación en materia de salud a los auxiliares de salud	49.98	49.98	100%	100%
100150	5.3.2.1 programa de consolidación de procesos de participación social	9526	Porcentaje de avance en la conformación del sistema de monitoreo y de la consulta institucional	50	50	100%	100%
100184	5.3.2.6 programa de desarrollo e impulso de "grupos ciudadanos integradores de proyectos"	299	Porcentaje de avance en el diseño del marco estructural y legal de la autoridad de la ciudad histórica	100	100	100%	100%
		303	Porcentaje de avance de la iniciativa del reglamento interior de la autoridad de la ciudad histórica	100	100	100%	100%
100001-02	Dirección de programas estratégicos	457	Porcentaje de avance financiero de obras de infraestructura social 2018	70	0	0%	0%
100001-02	Dirección de desarrollo y participación ciudadana	383	Porcentaje de asambleas generales	33	35	106%	100%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISIBR con corte al 24 de julio de 2018.

Para el análisis se incluyeron los indicadores en los que el porcentaje de cumplimiento es menor al 100% y menor a cinco años de funcionamiento de la dependencia. Para los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120%, se aplicó la penalización señalada en el apartado 4.6.1 del reglamento de este informe.

Elaborado por: *[Firma]*

Revisado por: *[Firma]*

Leon

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

	TRASLADO		FECHA	
NO.	NOMBRE	COLONIA	TELÉFONO	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas, abril - junio 2018

Reporte de respuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora 2do. Trim. 2018,

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

A) Aspecto Susceptible de Mejora 1:

Se solicita al ente evaluado informe a este Órgano de Control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas para el segundo trimestre, así como las acciones que emprenderá para realizar los ajustes a las metas de los indicadores cuyo porcentaje de avance es superior al 120% conforme a lo señalado en el Anexo 2¹.

Observación 1:

El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 66% respecto a lo planeado; particularmente, existen doce indicadores sin avance respecto a sus metas programadas para el segundo trimestre. (ver Anexo 2).

Respuesta a Aspecto Susceptible de Mejora 1 con avance menor del 0%:

Pp	Nombre del Programa	Indicador	Indicador	Trimestre con penalización*	OBSERVACIONES
100048	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	235	Porcentaje de avance de padron por contrato de calentadores solares	0%	Definición de Lista de Beneficiarios y Padrones.
100048	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	237	Porcentaje de avance de padron por contrato de cuarto adicional	0%	Definición de Lista de Beneficiarios y Padrones.
100048	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	238	Porcentaje de avance de padron por contrato de techo digno	0%	Definición de Lista de Beneficiarios y Padrones.
100048	2.3.2.1 programa mejorando mi vivienda	8962	Porcentaje de avance de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana realizadas	0%	Obra realizada, evidencia inconsistente.
100026	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	8839	Porcentaje de diagnósticos comunitarios realizados	0%	Diagnósticos realizados, evidencia inconsistente.
100026	2.1.1.5 programa para el desarrollo integral de la persona	694	Porcentaje de cursos de verano realizados	0%	Avance de acciones en siguiente mes al cierre del 2do. Trimestre 2018.
100049	2.3.22 programa león te necesita	697	Porcentaje de avance de comprobaciones de apoyos sector norte	0%	Acciones realizadas, evidencia inconsistente.
100049	2.3.22 programa león te necesita	701	Avance de integración de actas de conformación de comités ciudadanos	0%	Acciones realizadas, evidencia inconsistente.
100049	2.3.22 programa león te necesita	8965	Porcentaje de comités ciudadanos formados	0%	Acciones realizadas, evidencia inconsistente.
E00002	Dirección de programas estratégicos	457	Porcentaje de avance financiero de obras de infraestructura social 2018	0%	Problemas con el Sistema Oracle para reportes de avance presupuestal.

¹ Se adjunta al oficio DGDSH/0394/2018 el Anexo 2 que contiene el oficio CM/DESCI/705/2018, aclarando que el Anexo 2 mencionado carece de un indicador con avance mayor a 100%.

2.3.2.1 Programa Mejorando mi Vivienda

En referencia a los indicadores 235, 237 y 238, la causa del bajo avance es por la diferencia entre el Lista de Beneficiarios potenciales y Padrón de Beneficiarios. A continuación, se amplía con mayor detalle:

Padrón de Beneficiarios	Lista de Beneficiarios Potenciales
El Padrón integrado por beneficiarios que han recibido apoyo, bien o servicio. Beneficiario: Aquella persona o familia atendida por un programa social y receptor de un beneficio. ¹	La Lista es integrada por personas inscritas en los programas, que hayan cumplido los requisitos y condiciones para ser susceptibles en la entrega de un apoyo, bien o servicio.

Por lo cual explica el desfase de cumplimiento de meta entre el listado de beneficiarios potenciales (al inicio) y el padrón de beneficiarios (al momento de los cierres). Entre los cuales hay diferencias, y completar con sustituciones.

Sirva lo anterior para contextualizar también los desfases en la entrega de información en las diversas plataformas, en éstas se piden padrones finales y en muchas ocasiones los programas continúan en ejecución.

En referencia al indicador 8962, el macromural en la colonia Piletas ha sido realizado. Sin embargo, el avance no se registró por inconsistencia de evidencia. Cabe señalar que es la primera vez que la dependencia genera un proyecto de tal magnitud por el cual los metros cuadrados pintados han estado en proceso de revisión. Además de haber implementado por primera vez un levantamiento digital de expedientes.

2.1.1.5 Programa para el Desarrollo Integral de la Persona

En indicador 8839, los diagnósticos estuvieron realizados. Sin embargo, la evidencia tenía inconsistencia y se encontraba incompleta, por el cual no había registro de avance. Lo correspondiente al indicador 694 sobre cursos de verano, representó un avance hasta el siguiente mes.

¹ Glosario de términos. Artículo 3. Numeral 1. LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, OPERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO/ 2013/ SEDESHU.

2.3.2.2 Programa León te Necesita

Los indicadores 697, 701 y 8965 estuvieron realizados. Sin embargo, la evidencia tenía inconsistencia y se encontraba incompleta, por el cual no había registro de avance.

E00002_Dirección de Programas Estratégicos

Para el registro de avance del indicador 457 requiere reporte de Oracle, el cual no se contaba con la información de la plataforma mencionada.

B) Aspecto Susceptible de Mejora 2:

El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado correspondiente a proyectos de inversión en el periodo establecido, para cada uno de los programas presupuestarios señalados en el Anexo 1.

Observación 2:

El ente evaluado presenta un 78% de recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el segundo trimestre del 2018.

Respuesta al Aspecto Susceptible de Mejora 2 respecto a recurso no ejercido:

En referencia al Anexo 1.2 Presupuesto por Programa, se ampliará el estatus de proceso y por el cual hubo retraso en el avance presupuestal de los siguientes programas:

- 2.3.2.1 Programa Mejorando mi Vivienda
- 2.3.1.1 Programa Manos a la Obra por León
- 2.6.4.1 Programa Atención a Grupos Migrantes
- 2.3.2.1 Programa de Introducción de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado.
- 2.1.1.5 Programa para el Desarrollo Integral de la Persona.

Pp	Origen	Observaciones
E100048 (MEVI) ²	<ul style="list-style-type: none"> • 11AA01 • 12AA01 	<ul style="list-style-type: none"> • Recurso para el proyecto Río de Colores (Macromural en la colonia Piletas). • El padrón se encontraba en revisión para poder pagar al 100% a la Fundación.
K10048 (MEVI)	<ul style="list-style-type: none"> • 11AA01 • 11AB01 • 12AA01 • 21AB01 • 22AB05 • 22AB06 • 22AB07 • 22AB08 • 22AB09 • 32AD01 • 32AD02 • 31AD01 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso de cierre, porque son saldos 2017. • En contratación de acciones de calentadores solares. • Y hubo reasignaciones de recurso al Programa de Introducción de Servicios Básicos en Zonas Rurales. • En proceso de Lista de beneficiarios potenciales para acciones de calentadores solares fuera de ZAP (Zonas de Atención Prioritaria) y cuartos.
K100044 (MOPL) ³	<ul style="list-style-type: none"> • 11AA01 • 11AB01 • 12AA01 • 22AB09 • 22BA03 • 22BA04 • 22BC01 • 22BF01 • 32AA02 • 32AB02 • 32AB03 • 32AC01 • 32GA01 • 32GA02 • 32IA01 • 21BB01 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso de contratación y licitación con DGOP y SAPAL • Reintegros en proceso. • Obras en proceso de cierre por DGOP.
K100071 (AGM) ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • 12AA01 • 22AB09 • 22CA03 • 32HA01 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso de cierre, son saldos 2017.
K100113 (IDIAPYA) ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • 21AB01 • 22AB05 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso de reintegro. • Se reasignaron \$8,500,000 a IMUVI.
E100026 (DINTEG) ⁶	<ul style="list-style-type: none"> • 11AA01 • 12AA01 	<ul style="list-style-type: none"> • En proceso de ejercer.

Se anexa a éste reporte, un informe específico por cada origen de recurso.

² Programa Mejorando mi Vivienda

³ Programa Manos a la Obra por León

⁴ Programa de Atención a Grupos de Migrantes

⁵ Programa de Introducción de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado

⁶ Programa para el Desarrollo Integral de la Persona

UR	Programa	Subprograma	Nombre del Subprograma.	Origen	Descripción de Origen	Breve justificación y descripción del Proyecto o Programa	Tipo de Movimiento	Total general	Observaciones_1	Observaciones_2
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Programa de construcción y rehabilitación de banquetas	Suficiencias	\$ 15,000,000.00	Pendiente el desglose. En proceso de contratación.	Solicitud de Contratación por DGOP.
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Programa de Espacio comunitario ampliación San Francisco.	Suficiencias	\$ 7,000,000.00	Por ejercer, sin avance físico. Espacio comunitario ampliación San Francisco. Contratado por DGOP. Ampliación de Espacio Comunitario	Solicitud de Contratación por DGOP.
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Rehabilitación, construcción y mejoramiento de Espacios Públicos	Suficiencias	\$ 6,362,263.42	Contratados 16 Espacios Públicos.	17 Espacios Públicos \$24,000,000.00
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Rehabilitación, construcción y mejoramiento de Espacios Públicos	Suficiencias	\$ 17,637,736.58	Contratados 16 Espacios Públicos.	17 Espacios Públicos \$24,000,000.00
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22AB09	FISM 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 41,430.33	Se ha solicitado el reintegro del recurso. Saldo de contratado. de Obra Rehabilitación de Red de Agua Potable en Nuevo Valle de Moreno	Se cuenta con Actas de Cierre Advto.
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32AA02	TEJIDO SOCIAL 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 714,979.00	Compra Equipamiento de Explora, no se cuenta con cerrer administrativo y pagado por DGOP.	En proceso de estatus de contrato y ejecución del recurso.
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32AC01	PIECIS 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,739,816.48	En proceso de ejecución 60% avance físico. Ampliación de Centro Impulso Valle de San José. \$2,739,816.48 Coontratado Diciembre 2018. Pagado al 100%.	D
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32GA01	PISBCC 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 11,138,312.68	Se solicitará el reintegro del recurso. 12 Obras de Red de Alcantarillado, Red de Agua Potable 10 en zona rural y 2 en zona urbana. En revisión de expedientes para ministraciones, cuando Sapal solvante observaciones a DGOP. 31 de Septiembre compromiso de pago.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32AB03	PIDMC 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 557,275.31	Saldo, sin meta. En proceso de cierre administrativo. Red de Agua Potable en San Francisco del Durán/Sn Agustín del Mirasol	Correo electrónico de solicitud de No. Cuenta Bancaria.
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32GA02	PISBCC 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 8,292,931.33	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada. Pagada \$4,146,465.67	Se cuenta con Acta de Cierre Administrativo, Contrato y Convenio. Colector Sanitario 1era Etapa en la Localidad de San Juan de Abajo
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32AB02	PIDMC 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,993,764.10	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada. Pagada \$2,993,764.10	Transferencias y factura CFE. SEDESHU-GTO-PIDMC-CFE-20/2017 Electrificaciones
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32AB02	PIDMC 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,772,720.44	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	Construcción de Sistema de Agua potable y Tanque elevado en Comunidad de Lagunillas y Red de Alcantarillado en la Comunidad de Lucio Blanco.
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32AC01	PIECIS 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,868,056.80	Equipamiento a Centros Impulso Real Providencia, San Nicolás de los González, Valle de San José, Nuevo Amanecer, Loma Dorada.	Acta de Entrega y fotos
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 11,591.73	Saldo Plaza Lucero contratado no ejercido, para dar cumplimiento a contrato. Ya obra terminada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	11AB01	PARTICIPACION ES 2018	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 74,220,068.06	Obras contratadas con un monto de \$ 59,064,232.48, el resto por ejercer	

UR	Programa	Subprograma	Nombre del Subprograma.	Origen	Descripción de Origen	Breve justificación y descripción del Proyecto o Programa	Tipo de Movimiento	Total general	Observaciones_1	Observaciones_2
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BF01	FORTAFIN "B" 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 876,953.42	Fue devengado 2017 en el mes de Abril (*Caso Contraloría) Cierre de cuenta. Reintegro a TESOFE. Plaza de Lomas de Presa.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BC01	FAIP 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 75,237.68	Reintegro realizado por DGOP (*Caso Contraloría). Plaza Lucero	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA03	FORTALECE "A" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 944,230.78	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA03	FORTALECE "A" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 989,000.00	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA03	FORTALECE "A" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 969,677.06	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA04	FORTALECE "B" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 887,100.30	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA04	FORTALECE "B" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 989,000.00	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA04	FORTALECE "B" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 554,421.03	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA04	FORTALECE "B" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 815,087.27	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA04	FORTALECE "B" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 783,871.48	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA04	FORTALECE "B" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 817,793.91	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA04	FORTALECE "B" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 989,000.00	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA03	FORTALECE "A" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,930,917.60	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA03	FORTALECE "A" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,941,960.71	Paga DGOP. Hay solicitado DGOP a Sedesol de prorroga para ejercer el recurso de acuerdo a Calendario para cerrar a 31 de Mayo 2018. Se ha solicitado la Acta de Cierre a DGOP. Obra Ejecutada.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 8,241,523.64	2 en ejecución en Balcón de las Abejas y Balcón de los Tucanes 50% de avance físico.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	11AB01	PARTICIPACIONES 2018	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,342,722.45	Banquetas que se suman a los \$15,000,000.00. 3 Banquetas 2017 (*Contraloría) Recurso a disposición. Solicitud de Contratación y recurso a disposición. En espera de la DGOP. PAVIMENTACIÓN DE BANQUETA CALLE:	

UR	Programa	Subprograma	Nombre del Subprograma.	Origen	Descripción de Origen	Breve justificación y descripción del Proyecto o Programa	Tipo de Movimiento	Total general	Observaciones_1	Observaciones_2
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22AB09	FISM 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 265,026.28	Es un refrendo y no se han recibido Actas de Cierre. Devengado 2017.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	11AB01	PARTICIPACION ES 2018	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 38,096,411.00	Se encuentran 4 parques lineales (Arroyo El Arado 0.90%AF, Los Naranjos 27.96%, El Hueso 28.39%, El Muerto 3.95%) en ejecución con monto de \$38,764,001.32 pesos. Y quedan 3 parques (Arroyo El Ejido, Masiranto, El Saltillo) lineales por contratar.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 17,806,892.85	Se encuentran 4 parques lineales (Arroyo El Arado 0.90%AF, Los Naranjos 27.96%, El Hueso 28.39%, El Muerto 3.95%) en ejecución con monto de \$38,764,001.32 pesos. Y quedan 3 parques (Arroyo El Ejido, Masiranto, El Saltillo) lineales por contratar.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	22BA03	FORTALECE "A" 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 670,923.15	PERTENECE A ESPACIOS	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Reconocimiento de Contratos de años anterior	Refrendos	\$ 984,221.01	Plaza Lucero, proyecto de ampliación con éste saldo. DGOP esta en desarrollo del proyecto de alumbrado.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Reconocimiento de Contratos de años anterior	Refrendos	\$ 1,758,476.36	Banquetas que se suman a los \$15,000,000.00	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	21BB01	PDR 2018	Plaza comunitaria en la calle Costa Azul en la colonia Paseos del Maurel, primera etapa.	TRASPASO	\$ 4,872,315.20	DGOP_Proceso de validación de alcances del proyecto.	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	21BB01	PDR 2018	Construcción de Espacio Público en la colonia "Los Murales" Primera Etapa	TRASPASO	\$ 1,483,500.00	DGOP_Proceso de Contratación (Asignación Directa)	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	21BB01	PDR 2018	Infraestructura social en Plaza Comunitaria Delta 2000, en el Municipio de León, Guanajuato.	TRASPASO	\$ 9,692,200.00	DGOP_Proceso de Licitación	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	21BB01	PDR 2018	Rehabilitación de Espacios Públicos en las Colonias: "Fraccionamiento Valle del Real", entre Calle Valle del Desván y Calle Real de Matamoros, León	TRASPASO	\$ 9,890,000.00	DGOP_Proceso de Contratación (Asignación Directa)	
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Suficiencia presupuestal para Proyecto de electrificación en la Colonia El Rotario. Se cuenta con la red de	TRASPASO	\$ 137,946.27	En proceso de pago TRANSFORMADOR con CFE.	Convenio con CFE.
1816	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Ampliación de la red de agua potable y abastecimiento en las colonias Prieta y	TRASPASO	\$ 959,195.36	Por ejercer, sin avance físico. Por proceso de convenio el avance físico es aplazado. En espera de convenio con SAPAL. San Juan Bautista.	Solicitud de Contratación con SAPAL.
1910	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	32IA01	PIESCC 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 495,182.31		
1910	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 974,371.00		
1910	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Reconocimiento de Contratos de años anterior	Refrendos	\$ 2,887,558.80		
1910	K	100044	MANOS A LA OBRA POR LEON	12AA01	REMANENTE- RECURSOS PROPIOS	Al realizar el Estudio de mercado para nuestro plan anual de adquisiciones se produjo un ahorro considerable por la	Traspaso	\$ 2,853,857.98		
1816	K	100045	CERTEZA JURIDICA, REGULARIZACION Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS	21AA01	FORTAMUN 2018	Complemento para pago de derechos	Suficiencias	\$ 135,463.00	Se pagó en el mes de Mayo 2018. Dar Suficiencia a tomas domiciliarias de Siglo XXI y Ampliación Jardines de Maravillas.	
1816	E	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Compra de Pintura	Refrendos	\$ 48,604.48	Complementa la compra de proyecto mencionado en fila 53. Complementa a brochas y rodillos pintura de RIO DE COLORES fila 80.	Mencionado en fila 53

UR	Programa	Subprograma	Nombre del Subprograma.	Origen	Descripción de Origen	Breve justificación y descripción del Proyecto o Programa	Tipo de Movimiento	Total general	Observaciones_1	Observaciones_2
1816	E	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Reclasificación de recurso a la UR correcta, dentro de la misma Dependencia (Dirección General de	Traspaso	\$ 14,000,000.00	PINTA DE MACROMURAL RIO DE COLORES	9801 Acciones.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	21AB01	FISM 2018	Recurso para Cuartos, Calentadores, Estufas, Piso y Techo, Electrificación, Redes de Agua potable y alcantarillado, entre otros.	Suficiencias	\$ 104,320,453.00	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN OTRAS COMBINACIONES, DE VIVIENDA SE TOMO \$73,024,317.00 QUE SE ASIGNARON EN 3ERA. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y EL RESTO INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN ZONAS RURALES. EN SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL MONTO TOTAL \$73, 024, 317.00, 5300 CALENTADORES SOLARES, \$4335,000.00 APORTACION MPAL CON GOB. EDO.	4731 Calentadores Solares_R33+595 Calentadores Solares_CoiversiónGov.Edo= 5,326 CALENTADORES SOLARES, 132 TECHOS, 237 CUARTOS.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Recurso para Cuartos, Calentadores, Estufas, Piso y Techo.	Suficiencias	\$ 1,160,000.00	CALENTADORES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN REM 2017	Este monto se complementa en fila 84. Dando un total 1,158 calentadores solares.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Pintura en fachadas en concurrencia con el Estado	Suficiencias	\$ 840,000.00	RECLASIFICADO POSTERIORMENTE	
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	32AD02	PIDH 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,344,678.37	Dos contratos rescindidos, y ya estan actualizados. Falta Acta de Cierre, hay inadecuaciones pendientes. Recurso congelado. Lo libera DGOP. Un contrato en proceso de cierre.	Acciones de Vivienda Medina y Diez de Mayo 2016 terminado. Acciones parciales aún falta por completar.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	32AD01	PIDH 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 18,310.84	SALDO ESTATAL 2017, EN PROCESO DE CIERRE	Sin meta, saldos.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AB01	PARTICIPACION ES 2018	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,000,000.00	CALENTADORES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN REM 2017	161 calentadores solares en zona rural.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AB01	PARTICIPACION ES 2018	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,669,597.00	CALENTADORES EN PROCESO DE CONTRATACIÓN REM 2017	228 calentadores solares.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	22AB09	FISM 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 953,213.53	SALDO 2017 EN PROCESO DE CIERRE	Sin meta, saldos.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	22AB08	FISM 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 4,008,110.78	SALDO 2017 EN PROCESO DE CIERRE	Sin meta, saldos.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	22AB05	FISM 2013	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 15,555.47	SALDO 2017 EN PROCESO DE CIERRE	Sin meta, saldos.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	22AB07	FISM 2015	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 29,616.66	SALDO 2017 EN PROCESO DE CIERRE	Sin meta, saldos.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	22AB08	FISM 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 606,532.22	SALDO 2017 EN PROCESO DE CIERRE	Sin meta, saldos.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	22AB09	FISM 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,896,584.96	SALDO 2017 EN PROCESO DE CIERRE	Sin meta, saldos.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 276,395.52	SALDO 2017 PINTA TU ENTORNO EN PROCESO DE COMPRA 2018. QUEDA APROX. \$60,000 (COMPRA DE BROCHAS Y RODILLOS NO SON ACCIONES) EL RESTO HA QUEDADO PAGADO.	632 acciones en total en 2017. Sin meta, saldos.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Reclasificación del recurso para poder ejecutarse en la partida correcta, para ingreso de aspirantes a formar parte de los elementos operativos de la SSP "cadetes" para recibir su formación.	Traspaso	\$ 840,000.00	MONTO RECLASIFICADO.	
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Reclasificación del recurso para poder ejecutarse en la partida correcta, para La disminución a este proyecto es para que quede en la partida correcta y estar en posibilidades de ejecutar el recurso en obras de construcción de	Traspaso	\$ 840,000.00	MONTO RECLASIFICADO.	
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	21AB01	FISM 2018		Traspaso	\$ 31,296,135.90	MONTO RECLASIFICADO A PROGRAMAINTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN ZONAS RURALES.	

UR	Programa	Subprograma	Nombre del Subprograma.	Origen	Descripción de Origen	Breve justificación y descripción del Proyecto o Programa	Tipo de Movimiento	Total general	Observaciones_1	Observaciones_2
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Pintura en fachadas en concurrencia con el Estado mediante el Programa Pinta Tu Entorno	Traspaso	\$ 840,000.00	MONTO RECLASIFICADO.	
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Pintura en fachadas en concurrencia con el Estado mediante el Programa Pinta Tu Entorno	Traspaso	\$ 840,000.00	PINTA TU ENTORNO ESTATAL, EN PROCESO DE EJECUCIÓN. EN PROCESO DE FIRMA EL CONVENIO. PAGA COVEG Y ENTREGA FACTURA PARA DEPOSITO. EN CONCURRENCIA EL MONTO ES EL 25%.	6,222 acciones pinta de fachadas
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	31AD01	PIDH	Reconocimiento de convenio SEDESHU-GTO-PIDH-20/2018 para la Colocación de 595 Calentadores solares dentro de Poligono con Recurso estatal, que cumada a la aportación Municipal	Reconocimiento de Convenio Estatal	\$ 4,335,000.00	APORTACIÓN ESTATAL PIDH 2018. POR EJERCER, CALENTADORES SOLARES. VALIDACION DE EXPEDIENTES TECNICOS CON INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA.	595 calentadores solares
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Colocación de 1,000 calentadores fuera de ZAP y placas informativas	TRASPASO	\$ 7,287,718.37	CALENTADORERES FUERA DE POLIGONO EN DEFINICION DE COLONIAS A INTERVENIR. POR EJERCER.	Mencionado en la Eja 8.
1816	K	100048	MEJORANDO MI VIVIENDA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Construcción de 21 cuartos adicionales y placas informativas	TRASPASO	\$ 1,615,140.00	CUARTOS FUERA DE POLIGONO EN DEFINICION DE COLONIAS A INTERVENIR. POR EJERCER.	21 cuartos.
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,318.92	No es contemplado en la UR1816. Pendiente de instrumentos musicales.	
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB09	FISM 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,297,251.46	En proceso de cierre administrativo, financiero en caso de reintegros por parte de SAPAL a UR. ADRENEL	Construcción de Drenaje Pluvial en la Comunidad Benito Juárez y Santa Ana del Conde
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB09	FISM 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 492,175.01	SALDO. En proceso de cierre administrativo, financiero en caso de reintegros por parte de SAPAL a UR. ADRENEL	Construcción de Sistema de Agua potable y Tanque elevado en Comunidad de Lagunillas y Red de Alcantarillado en la Comunidad de Lucio Blanco.
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB08	FISM 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 620,478.09	En proceso de cierre administrativo, financiero en caso de reintegros por parte de SAPAL a UR. ADRENEL	Red de Agua Potable en San Francisco del Durán/Sn Agustín del Mirasol
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB08	FISM 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 7,214,083.66	En proceso de cierre administrativo, financiero en caso de reintegros por parte de SAPAL a UR. ADRENEL. Queda pendiente por pagar a SAPAL	Redes de Agua Potable, Alcantarillado, Agua es el complemento municipal de la Lista Alex. Total 11 Obras, 9
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB08	FISM 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 381,782.44	En proceso de cierre administrativo, financiero en caso de reintegros por parte de SAPAL a UR. ADRENEL	
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB07	FISM 2015	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,141,366.36	En proceso de cierre administrativo, financiero en caso de reintegros por parte de SAPAL a UR. ADRENEL	Construcción del Colector Sanitario Comunidad Sn Fco Duran Tramo 3 (complemento)
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB05	FISM 2013	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,360,950.71	En proceso de cierre administrativo, financiero en caso de reintegros por parte de SAPAL a UR. Para reintegro a TESOFE.	Construcción de la 1era Etapa de Red de Alcantarillado en la Comunidad de Sta Ana del Conde Sección 1 y Construcción de lo mismo en la sección 2.
1816	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB06	FISM 2014	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 424,329.26	En proceso de cierre administrativo, financiero en caso de reintegros por parte de SAPAL a UR. Para reintegro a TESOFE.	Construcción de la 1era Etapa de Red de Alcantarillado en la Comunidad de Sta Ana del Conde Sección 1 y Construcción de lo mismo en la sección 2.
1910	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 358,821.95		
1910	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB06	FISM 2014	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,640,347.09		

UR	Programa	Subprograma	Nombre del Subprograma.	Origen	Descripción de Origen	Breve justificación y descripción del Proyecto o Programa	Tipo de Movimiento	Total general	Observaciones_1	Observaciones_2
1910	K	100054	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS EN EL AMBITO RURAL	22AB05	FISM 2013	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 2,755,697.98		
1816	K	100071	ATENCION A GRUPOS MIGRANTES	32HA01	3x1 PARA MIGRANTES 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 39,626.99	Saldo 2017. Se ha solicitado el reintegro del recurso.	Sin meta, saldos.
1816	K	100071	ATENCION A GRUPOS MIGRANTES	22CA03	3x1 PARA MIGRANTES 2016	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 66,076.70	Saldo 2017. Se ha solicitado el reintegro del recurso.	Sin meta, saldos.
1816	K	100071	ATENCION A GRUPOS MIGRANTES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 7,077,882.91	En proceso de cierre, calentadores solares 2017.	1145 calentadores solares.
1816	K	100071	ATENCION A GRUPOS MIGRANTES	22AB09	FISM 2017	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 19,274.80	Saldo 2017. Se solicitará el reintegro del recurso.	Sin meta, saldos.
1816	E	100080	EMPLEO TEMPORAL EN ZONAS RURALES	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	El programa proporciona a mujeres y hombres de 16 años de edad o más empleos temporales que impactan	Suficiencias	\$ 2,000,000.00	Por ejercer. Se piensa retiquetar a Obra Crucifixión. Por checar con el área correspondiente.	
1816	K	100080	EMPLEO TEMPORAL EN ZONAS RURALES	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 1,691,487.28	En proceso de cierre administrativo. Patios Civicos Mes Julio de acuerdo a DGOP se cierra el programa. Contratos pagados con DGSyRM	
1816	K	100113	INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	22AB05	FISM 2013	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 970,651.73	SALDO. Obra terminada. Disposición para reintegro. Se solicitará cancelación de saldo de Egresos para colocar en disposición de reintegro. Pago en 2016 y no se entregaba Acta de Cierre.(actualmente ya se cuenta).	Rehabilitación de Agua Potable en Colonia Las Huertas
1816	K	100113	INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	21AB01	FISM 2018	Con este programa se construyen redes de agua potable y alcantarillado, colectores pluviales, colectores	Traspaso	\$ 31,296,135.90	En proceso de validación de propuesta con SAPAL (-\$8,500,000 se dan a disposición para IMUVI)	

UR	Programa	Subprograma	Nombre del Subprograma.	Origen	Descripción de Origen	Breve justificación y descripción del Proyecto o Programa	Tipo de Movimiento	Total general	Observaciones Programáticas
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Implementar talleres productivos, deportivos, de salud, de computación, entre otros; en centros comunitarios, plazas de la ciudadanía y colonias que fomenten el desarrollo integral de la persona, con la finalidad de atender a los leoneses que se encuentran en zonas con algún grado de vulnerabilidad.	Suficiencias	\$ 2,000,000.00	Al mes de Junio 2018, se ha ejercido más de \$ 1,335,000 pesos.
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	11AA01	RECURSOS PROPIOS 2018	Promover el sentido de pertenencia y arraigo a sus colonias y barrios, al brindarles actividades culturales, deportivas, artísticas, talleres, asistencia a eventos, etc. Buscando también la participación de otras Direcciones de la Administración Municipal como parte de la transversalidad y el desarrollo de actividades conjuntas y complementarias.	Suficiencias	\$ 2,000,000.00	Los Cursos de Verano se encuentran en etapa de contratación.
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 6,032.00	Saldo. SIN META en proceso de cierre. De Artículos Deportivos, comprobación incompleta y el proceso con Contraloría
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 897,800.00	Del total se han apartado \$700,000 pesos para convenio con Asociación Crece Guanajuato por lo que se encuentra por ejercer y el monto restante \$197,800.00 se ejerció en el mes Abril 201 con el proyecto DesarrollArte implementado en los Centros Comunitarios.
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y del contrato.	Remanente	\$ 71,136.00	Recurso en observación de comprobación a ICL. Convenio de 2015.
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Reconocimiento de Contratos de años anterior	Refrendos	\$ 12,495.00	Modernización de Centros Comunitarios, en proceso de adquisición.
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Reconocimiento de Contratos de años anterior	Refrendos	\$ 1,146,145.00	Modernización de Centros Comunitarios, en proceso de adquisición con Servicios Generales
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	12AA01	RECURSOS PROPIOS	Reconocimiento de Contratos de años anterior	Refrendos	\$ 393,483.59	Refrendo 2018 para Desarrollarte ya ejercido en el actual año, concluyendo en junio 2018.
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	12AA01	REMANENTE-RECURSOS PROPIOS	Traspaso de economía para llevar a cabo la estrategia transversal entre la Dirección de Innovación y la Dirección General de Innovación y la Dirección General de Desarrollo Social y Humano para atender demanda del Programa Robótica Ciudadana que contribuye a fomentar el desarrollo integral de la persona	Traspaso	\$ 429,200.00	Robótica Ciudadana, pago a servicios profesionales. sin ejercer
1910	E	100026	DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA	12AA01	REMANENTE-RECURSOS PROPIOS	Traspaso de economía para llevar a cabo la estrategia transversal entre la Dirección de Innovación y la Dirección General de Innovación y la Dirección General de Desarrollo Social y Humano para atender demanda del Programa Robótica Ciudadana que contribuye a fomentar el desarrollo integral de la persona	Traspaso	\$ 2,424,657.98	Robótica Ciudadana, pago a equipamiento. sin ejercer