

León, Gto., a 08 de julio del 2020
Oficio no. **CM/1557/2020**
Asunto: **Evaluación Trimestral**

Ing. Carlos Alberto Cortés Galván
Director General de Obra Pública
Presente

El **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios municipales, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **enero-marzo 2020**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente la justificación de las observaciones señaladas en el informe, así como las acciones que implementará para solventarlas

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 81 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente
“El trabajo todo lo vence”
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal



C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. Directora de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.

Contraloría
Municipal

Plaza Principal S/N, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Evaluación trimestral del logro de objetivos y metas *(Eficacia y Economía)*

**Trimestre
Enero - marzo 2020**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Obra Pública**

León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los “Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León” emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

“Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia y Economía en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato”.

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.
- Artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 85, 110, 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 7, fracciones V y VI y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 75 y 81 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020.
- Metodología para la evaluación de Eficacia, Economía y Eficiencia, en el cumplimiento de metas de la Administración Pública del Municipio de León Gto. 2018.

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Para la valoración del cumplimiento de las metas se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Eficacia

| Adecuado | Atención Operacional | Deficiente |
|----------------|----------------------|----------------|
| Eficacia > 85% | 85% > Eficacia > 70% | Eficacia < 70% |

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Para la valoración de la economía se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

| Adecuado | Atención Operacional | Deficiente |
|----------------|----------------------|----------------|
| Economía > 95% | 95% > Economía > 85% | Economía < 85% |

Índice Municipal de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal (IMCUMEP)

Mide tanto el grado de cumplimiento de los indicadores asociados a la precisión con la que se plantearon las metas, así como la eficacia en el ejercicio del presupuesto programado respecto al periodo evaluado.

El IMCUMEP se compone de dos indicadores ponderados: Eficacia con el 70% y Economía con el 30%:

$$IMCUMEP = Eficacia * (0.7) + Economía * (0.3)$$

Evaluator: MMMV Coordinador: ALSH



Por último, para la valoración del IMCUMEP se establecen los siguientes parámetros:

Parámetros de valoración del Indicador de Economía

| Adecuado | Atención Operacional | Deficiente |
|---------------|----------------------|----------------|
| IMCUMEP > 0.9 | 0.9 > IMCUMEP > 0.80 | IMCUMEP < 0.80 |

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

- a) El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.
- b) Posterior al cálculo de la Eficacia, se procede a una normalización de la información conforme a lo siguiente:
 - Los indicadores que presentan un resultado con valores superiores a 0% y menores a 100% durante el periodo evaluado mantienen su resultado.
 - Los indicadores con resultado superior a 100% se normaliza su resultado a 100%
- c) Debido a que el presupuesto de Gasto corriente para el presente ejercicio no fue calendarizado de forma mensual, se excluyen del presente análisis las observaciones derivadas del subejercicio para este rubro de gasto.


Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **programas presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre Enero - Marzo 2020**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPB con corte al día 23 de abril del 2020, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; por su parte, el ente evaluado proporcionó mediante medio electrónico el día 14 de abril de 2020 la información correspondiente al trimestre enero-marzo.




Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 23 de abril de 2020.


Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno




Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de abril de 2020.




Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de abril de 2020.

Evaluidor: MMMV Coordinador: ALSH






Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de abril de 2020.




Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 23 de abril de 2020.

Evaluator: MMMV Coordinador: ALSH





Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de abril de 2020.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 23 de abril de 2020.

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspecto susceptible de mejora:

Observación 1: El ente evaluado cuenta con 8 indicadores de desempeño cuyo avance se encuentra por debajo del 80% respecto a lo programado al cierre del trimestre, así como con 23 indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%. (ver anexo 2 para mayor detalle)

Aspecto Susceptible de Mejora 1: Para los indicadores cuyo avance se encuentra por debajo del 80%, deberá informar a este órgano de control los motivos por los cuales no se cumplió con la meta programada. Para los indicadores cuyo avance se encuentra por encima del 120%, el ente evaluado deberá realizar una revisión minuciosa del planteamiento y captura de sus metas, y realizar las correcciones necesarias, de forma que los datos capturados representen correctamente el avance de metas correspondiente. Una vez realizadas estas acciones, deberá informar a este órgano de control el resultado de las gestiones realizadas, evidenciando las correcciones realizadas.

Observación 2: El ente evaluado presenta un avance del **13%** respecto al ejercicio de los recursos presupuestales programados para el primer trimestre del 2020, lo que representa un no ejercicio de 87% los recursos calendarizados, lo cual corresponde a **\$993,289,524.96** en el presente trimestre.

- "100187 AFECTACIONES"
- "100188 SUPERVISION EXTERNA"
- "100189 AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS"
- "100190 LABORATORIO VERIFICADOR"
- "100191 MANTENIMIENTO URBANO"
- "100193 OBRA INSTITUCIONAL"
- "100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS"
- "100195 REMEDIACIONES"
- "100196 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33"
- "100198 PROGRAMA "MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA "
- "100200 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS "
- "100202 PROGRAMA ALUMBRA LEÓN "
- "100205 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO "
- "100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL "
- "100210 PROGRAMA CAMINA LEÓN "
- "100211 PROGRAMA MUÉVETE EN BICICLETA "
- "100213 PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN "
- "100238 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES "

Aspecto Susceptible de Mejora 2: El ente evaluado deberá informar de manera detallada a este Órgano de Control las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido, para cada uno de los programas señalados en el anexo 1.2.

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



6. Seguimiento

En el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "Evaluación Trimestral de Resultados", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2020**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- i. El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- ii. El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.


En este sentido, la evaluación trimestral del logro de objetivos y metas tiene como objetivo fundamental el brindar seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos públicos y avance en el logro de objetivos y metas, brindando al Evaluado información oportuna y objetiva que coadyuve a evitar, por una parte, la presencia de subejercicios al término del año fiscal y por otra el no cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

Atentamente

León, Guanajuato a 08 de julio de 2020

El trabajo todo lo vence

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"


Lic. Ma. Esther Hernández Becerra
Directora General de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXO 1. DESGLOSE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.1 Presupuesto por programa y origen

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO- MARZO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO ENERO-MARZO | | |
|-------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA 2510 | Inversión | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100187 AFECTACIONES | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | | |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 3,173,640.52 | 0.00 | 0.00 | 3,173,640.52 | | |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 11,653,227.98 | 828,242.25 | 127,677.72 | 11,525,550.26 | | |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100188 SUPERVISION EXTERNA | 15,000,000.00 | 5,521,968.54 | 849,524.50 | 14,150,475.50 | | |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 10,731,270.32 | 3,431,255.90 | 4,205,656.18 | 6,525,614.14 | | |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 13,312,037.67 | 9,509,717.73 | 3,746,284.62 | 9,565,753.05 | | |
| | | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | | 10,000,000.00 | 1,939,998.42 | 69,370.72 | 9,930,629.28 | | |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100189 AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS | 7,000,000.00 | 320,053.13 | 2,890,475.21 | 4,109,524.79 | | |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 11,864,610.83 | 616,201.39 | 2,495,601.31 | 9,369,009.52 | | |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 1,421,238.25 | 225,096.83 | 521,763.64 | 899,474.61 | | |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100190 LABORATORIO VERIFICADOR | 1,500,000.00 | 1,000,000.01 | 0.00 | 1,500,000.00 | | |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 1,467,979.83 | 558,429.45 | 409,550.38 | 1,058,429.45 | | |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 592,709.24 | 575,740.03 | 16,969.21 | 575,740.03 | | |
| | | | Inversión | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100191 MANTENIMIENTO URBANO | 8,110,007.23 | 0.00 | 0.00 | 8,110,007.23 |



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO- MARZO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO ENERO-MARZO |
|-------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA 2510 | Inversión | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100193 OBRA INSTITUCIONAL | 5,507,456.20 | 293,130.58 | 1,140,736.93 | 4,366,719.27 |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 10,000,000.00 | 5,329,048.81 | 593,617.77 | 9,406,382.23 |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 15,072,963.52 | 7,886,934.63 | 2,526,114.51 | 12,546,849.01 |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 5,637,157.71 | 2,510,094.15 | 3,127,063.54 | 2,510,094.17 |
| | | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | | 8,000,000.00 | 397,642.16 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| | | 32DA03 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2018 | | 28,348,060.71 | 24,432,812.76 | 3,915,247.93 | 24,432,812.78 |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | 4,377,415.82 | 2,532,653.04 | 1,643,867.64 | 2,733,548.18 |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 52,107,078.93 | 17,235,671.99 | 8,279,690.72 | 43,827,388.21 |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 23,005,646.56 | 12,738,970.43 | 6,074,110.18 | 16,931,536.38 |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100195 REMEDIACIONES | 2,500,000.00 | 2,143,916.92 | 355,711.22 | 2,144,288.78 |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 375,308.56 | 0.01 | 375,308.55 | 0.01 |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 193,640.53 | 0.01 | 193,640.52 | 0.01 |
| | | 21AB01 | FISM | 100196 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33 | 7,979,692.00 | 2,688,397.26 | 52,830.04 | 7,926,861.96 |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO- MARZO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO ENERO-MARZO |
|-------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA 2510 | Inversión | 22AB11 | FISM 2019 | 100196 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33 | 146,101.62 | 0.00 | 0.00 | 146,101.62 |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100198 PROGRAMA "MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100200 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| | | 24AA01 | Rendimientos FORTAMUN 2019 | | 679.01 | 0.00 | 0.00 | 679.01 |
| | | 32AI01 | PVEMC 2019 | | 12,245,173.99 | 4,671,671.50 | 6,906,573.03 | 5,338,600.96 |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100202 PROGRAMA ALUMBRA LEÓN | 9,000,000.00 | 8,445,316.40 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 35,326.65 | 5,399.55 | 29,927.10 | 5,399.55 |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 11,401.77 | 11,401.77 | 0.00 | 11,401.77 |
| | | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 |
| | | 22AA09 | FORTAMUN 2019 | | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 84.92 |
| | | 24AA01 | Rendimientos FORTAMUN 2019 | | 3,799.97 | 0.00 | 0.00 | 3,799.97 |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | 100205 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO | 185,582.75 | 185,582.75 | 0.00 | 185,582.75 |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL | 13,000,000.00 | 12,998,142.94 | 0.00 | 13,000,000.00 |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO- MARZO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO ENERO-MARZO | | |
|----------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA 2510 | Inversión | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL | 5,413,401.96 | 1,990,647.77 | 0.00 | 5,413,401.96 | | |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 2,359,724.61 | 273,271.93 | 0.00 | 2,359,724.61 | | |
| | | 12AB01 | REMANENTE PARTICIPACIONES | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | | |
| | | 21AA01 | FORTAMUN | | 30,515,972.84 | 1,449,313.02 | 0.00 | 30,515,972.84 | | |
| | | 22AA09 | FORTAMUN 2019 | | 7,147.91 | 0.00 | 0.00 | 7,147.91 | | |
| | | 24AA01 | Rendimientos FORTAMUN 2019 | | 1,178.21 | 0.00 | 0.00 | 1,178.21 | | |
| | | 32DA03 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2018 | | 5,311,912.61 | 328,220.03 | 4,983,692.58 | 328,220.03 | | |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100210 PROGRAMA CAMINA LEÓN | 12,000,000.00 | 11,997,122.35 | 0.00 | 12,000,000.00 | | |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 5,665,366.94 | 174.33 | 165,192.61 | 5,500,174.33 | | |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 3,981,493.46 | 2,207,219.87 | 1,774,273.58 | 2,207,219.88 | | |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100211 PROGRAMA MUÉVETE EN BICICLETA | 5,000,000.00 | 4,996,624.12 | 0.00 | 5,000,000.00 | | |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 5,186,635.51 | 4,064,296.83 | 1,122,338.67 | 4,064,296.84 | | |
| | | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100213 PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN | 57,000,000.00 | 29,453,838.36 | 0.00 | 57,000,000.00 | | |
| | | | Inversión | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | 100213 PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN | 23,845,691.93 | 1,002,757.88 | 2,842,934.05 | 21,002,757.88 |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE ORIGEN | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO- MARZO | PRPRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO ENERO-MARZO |
|----------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA 2510 | | 32AH01 | PEMC 2019 | | 28,047,473.69 | 17,442,601.25 | 6,308,226.44 | 21,739,247.25 |
| | | 32DA03 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2018 | | 6,703,227.49 | 0.01 | 6,703,227.47 | 0.02 |
| | | 32DA04 | RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2019 | | 5,200,000.00 | 5,154,865.74 | 0.00 | 5,200,000.00 |
| | | 21AA01 | FORTAMUN | | 100238 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES | 37,719,198.40 | 35,329,220.35 | 1,760,547.95 |
| | Gasto corriente | 11AA01 | RECURSOS PROPIOS | M000001 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | 93,496,497.80 | 13,190,503.85 | 15,367,498.88 | 78,128,998.92 |
| | | 11AB01 | PARTICIPACIONES | | 343,564,252.97 | 1,569,823.58 | 61,931,194.13 | 281,633,058.84 |
| | | 12AA01 | RECURSOS PROPIOS | | 1,320,987.10 | 13,908.97 | 1,103,492.03 | 217,495.07 |
| | | 12AA18 | REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2018 | | 43,769.34 | 0.00 | 43,769.34 | 0.00 |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



1.2 Eficacia y Economía por programa

| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO MARZO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO ENERO MARZO | ECONOMIA | EFICACIA |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA 2510 | Gasto corriente | M000001 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | \$438,425,507.21 | \$14,774,236.40 | \$78,445,954.38 | \$359,979,552.83 | 17.9% | 91.5% |
| | Inversión | 100187 AFECTACIONES | \$54,826,868.50 | \$828,242.25 | \$127,677.72 | \$54,699,190.78 | 0.2% | 90.7% |
| | | 100188 SUPERVISION EXTERNA | \$49,043,307.99 | \$20,402,940.59 | \$8,870,836.02 | \$40,172,471.97 | 18.1% | 100.0% |
| | | 100189 AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS | \$20,285,849.08 | \$1,161,351.35 | \$5,907,840.16 | \$14,378,008.92 | 29.1% | 100.0% |
| | | 100190 LABORATORIO VERIFICADOR | \$3,560,689.07 | \$2,134,169.49 | \$426,519.59 | \$3,134,169.48 | 12.0% | 100.0% |
| | | 100191 MANTENIMIENTO URBANO | \$13,617,463.43 | \$293,130.58 | \$1,140,736.93 | \$12,476,726.50 | 8.4% | 100.0% |
| | | 100193 OBRA INSTITUCIONAL | \$67,058,181.94 | \$40,556,532.51 | \$10,162,043.75 | \$56,896,138.19 | 15.2% | 100.0% |
| | | 100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | \$79,490,141.31 | \$32,507,295.46 | \$15,997,668.54 | \$63,492,472.77 | 20.1% | 83.3% |
| | | 100195 REMEDIACIONES | \$3,068,949.09 | \$2,143,916.94 | \$924,660.29 | \$2,144,288.80 | 30.1% | Sin metas |
| | | 100196 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33 | \$8,125,793.62 | \$2,688,397.26 | \$52,830.04 | \$8,072,963.58 | 0.7% | 100.0% |
| | | 100198 PROGRAMA "MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA | \$50,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000,000.00 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | 100200 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS | \$24,245,853.00 | \$4,671,671.50 | \$6,906,573.03 | \$17,339,279.97 | 28.5% | 100.0% |
| | | 100202 PROGRAMA ALUMBRA LEÓN | \$79,050,613.31 | \$8,462,117.72 | \$29,927.10 | \$79,020,686.21 | 0.0% | 80.0% |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | GC/INV | PROGRAMA | PRESUPUESTO MODIFICADO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO ENERO-MARZO | PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO MARZO | PRESUPUESTO NO EJERCIDO ENERO MARZO | ECONOMIA | EFICACIA |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA 2510 | Inversión | 100205 PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO | \$185,582.75 | \$185,582.75 | \$0.00 | \$185,582.75 | 0.0% | 50.0% |
| | | 100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL | \$66,609,338.14 | \$17,039,595.69 | \$4,983,692.58 | \$61,625,645.56 | 7.5% | 81.6% |
| | | 100210 PROGRAMA CAMINA LEÓN | \$21,646,860.40 | \$14,204,516.55 | \$1,939,466.19 | \$19,707,394.21 | 9.0% | 99.2% |
| | | 100211 PROGRAMA MUÉVETE EN BICICLETA | \$10,186,635.51 | \$9,060,920.95 | \$1,122,338.67 | \$9,064,296.84 | 11.0% | 66.7% |
| | | 100213 PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN | \$120,796,393.11 | \$53,054,063.24 | \$15,854,387.96 | \$104,942,005.15 | 13.1% | 100.0% |
| | | 100238 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES | \$37,719,198.40 | \$35,329,220.35 | \$1,760,547.95 | \$35,958,650.45 | 4.7% | 100.0% |

ANEXO 2. DESGLOSE POR INDICADOR

En este apartado se incluyen todos aquellos indicadores del ente que cuenten con meta modificada para el trimestre evaluado.

| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE ENERO-MARZO |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2510 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 100187 AFECTACIONES | COMPONENTES | 10779 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONVENIOS DE AFECTACIÓN | 18 | 13 | 72% |
| | | ACTIVIDAD | 2264 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FIRMA DE CONVENIOS DE AFECTACIÓN | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2474 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE AFECTACIONES | 10 | 13 | 130% |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE ENERO-MARZO |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2510 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 100189 AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS | COMPONENTES | 10782 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE AMPLIACIONES DE CONTRATOS VIGENTES | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2269 | ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE AMPLIACION EN MONTO Y/O PLAZO DE CONTRATOS DE OBRA VIGENTES | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2476 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS | 10 | 58 | 580% |
| | M000001 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | COMPONENTES | 9403 | REPARACIÓN DE LAS DEPRESIONES EN LOS PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. | 20 | 23 | 115% |
| | | COMPONENTES | 9404 | CONFORMACION DE LAS VIALIDADES NO PAVIMENTADAS PARA QUE LA CIUDADANÍA TENGA UN DECOROSO ACCESO A SUS VIVIENDAS | 36 | 50 | 139% |
| | | COMPONENTES | 9405 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | 19 | 11 | 58% |
| | | COMPONENTES | 9406 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALÉTICA EN LAS VIALIDADES MUNICIPALES | 21 | 26 | 124% |
| | | COMPONENTES | 9407 | ATENDER EL 95% DE LOS REPORTES DE FALLAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN UN PLAZO DE 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE REPORTE | 24 | 23.72 | 100% |
| | | COMPONENTES | 10783 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS | 18 | 39 | 217% |
| | 100196 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33 | ACTIVIDAD | 2276 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA SUPERVISION EXTERNA DE RAMO 33 | 100 | 100 | 100% |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE ENERO-MARZO |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2510 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 100196 GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33 | ACTIVIDAD | 2486 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS SUPERVISIONES DE RAMO 33 O REINTREGO DE RECURSO | 10 | 100 | 1000% |
| | 100190 LABORATORIO VERIFICADOR | ACTIVIDAD | 2270 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LABORATORIO VERIFICADOR | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2478 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE LABORATORIO VERIFICADOR | 10 | 17 | 170% |
| | 100191 MANTENIMIENTO URBANO | COMPONENTES | 10794 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO URBANO | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2271 | MANTENIMIENTO URBANO EN BANQUETAS, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2480 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE MANTO URBANO | 10 | 76 | 760% |
| | 100192 MANTENIMIENTO VIAL | ACTIVIDAD | 2272 | PORCENTAJE DE CONTRATOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO VIAL | 18 | 18 | 100% |
| | 100193 OBRA INSTITUCIONAL | COMPONENTES | 10786 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PRIORITARIA QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN PROGRAMA DE GOBIENO | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2273 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTION DE RECURSOS PARA OBRA INSTITUCIONAL | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2481 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE OBRA INSTITUCIONAL | 10 | 24 | 240% |
| | 100202 PROGRAMA ALUMBRA LEÓN" | COMPONENTES | 10518 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO | 4 | 8.05 | 185% |
| | | ACTIVIDAD | 2489 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE ALUMBRADO | 10 | 100 | 1000% |
| | | COMPONENTES | 10520 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE | 294 | 0.08 | 0% |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE ENERO-MARZO |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2510 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 100202 PROGRAMA ALUMBRA LEÓN" | ACTIVIDAD | 2278 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE | 300 | 300 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2496 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS MANTO. A ALUMBRADO EXISTENTE | 10 | 46 | 460% |
| | | ACTIVIDAD | 2282 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO | 3 | 48 | 1678% |
| | | ACTIVIDAD | 2501 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE BANQUETAS | 10 | 11 | 110% |
| | | ACTIVIDAD | 2283 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2503 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE BANQUETAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO | 10 | 100 | 1000% |
| | | COMPONENTES | 10577 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE INTERSECCIONES CONFLICTIVAS CON MAYOR INDICE DE ACCIDENTALIDAD | 30 | 28.57 | 95% |
| | ACTIVIDAD | 2505 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE PARQUES LINEALES | 10 | 13 | 130% | |
| | 100200 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS" | ACTIVIDAD | 2488 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | 10 | 65 | 650% |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE ENERO-MARZO |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2510 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 100209 PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL" | ACTIVIDAD | 2363 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR AL SISTEMA VIAL PRIMARIO. | 300 | 300 | 100% |
| | | COMPONENTES | 10571 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO MENOR A VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN POLIGONOS DE DESARROLLO | 16 | 25.22 | 156% |
| | | ACTIVIDAD | 2279 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR AL SISTEMA VIAL PRIMARIO | 300 | 300 | 100% |
| | | COMPONENTES | 10572 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 25 | 5 | 20% |
| | | ACTIVIDAD | 2280 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 300 | 300 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2499 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE MANTO. VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 10 | 58 | 580% |
| | | COMPONENTES | 10573 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | 24 | 8 | 33% |
| | | ACTIVIDAD | 2281 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 300 | 300 | 100% |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE ENERO-MARZO |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2510 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 100205 PROGRAMA MODERNIZACION DEL GOBIERNO" | ACTIVIDAD | 2472 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DEL CONTRATO REFRENDADO. | 20 | 0 | 0% |
| | | ACTIVIDAD | 2473 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DEL CONTRATO. | 10 | 10 | 100% |
| | 100211 PROGRAMA MUEVETE EN BICICLETA" | ACTIVIDAD | 2285 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE NUEVAS CICLOVIAS | 9 | 0 | 0% |
| | | ACTIVIDAD | 2286 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CICLOVIAS EXISTENTES | 9 | 9 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2507 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE CICLOVIAS | 10 | 23 | 230% |
| | 100213 PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN" | ACTIVIDAD | 2509 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE PAVIMENTACIONES | 10 | 25 | 250% |
| | 100238 PROGRAMA SISTEMA DE PARQUES" | ACTIVIDAD | 2064 | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS INTEGRALES EN ÁREAS VERDES MUNICIPALES EN LOS 9 SECTORES DE LOS CENTROS POBLACIONALES | 17 | 16.6 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2066 | PORCENTAJE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DENTRO DE OFICINAS PÚBLICAS | 17 | 16.6 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2068 | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO URBANO DE LAS ÁREAS VERDES | 17 | 16.6 | 100% |
| | 100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | COMPONENTES | 10788 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | 18 | 27 | 150% |
| | | ACTIVIDAD | 2274 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIOS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | 18 | 18 | 100% |

Evaluador: MMMV Coordinador: ALSH



| UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | NIVEL RESUMEN NARRATIVO | ID INDICADOR | INDICADOR | META MODIFICADA | META ALCANZADA | AVANCE ENERO-MARZO |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 2510 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | 100194 PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS | ACTIVIDAD | 2483 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 10 | 5 | 50% |
| | 100188 SUPERVISION EXTERNA | COMPONENTES | 10792 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS | 18 | 27 | 150% |
| | | ACTIVIDAD | 2267 | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA SUPERVISION EXTERNA | 18 | 18 | 100% |
| | | ACTIVIDAD | 2475 | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE SUPERVISIONES | 10 | 29 | 290% |

Evaluator: MMMV Coordinador: ALSH

