



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

León, Gto., a 06 de Julio del 2022

Oficio: DGOP/1513/2022

Asunto: Atención a Evaluación del 1er trimestre 2022

LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO
CONTRALORA MUNICIPAL
PRESENTE.

8 JUL 2022 AM 10:15
RECIBIDO CONTRALORIA 4228
Cea aueko

Ing. Israel Martínez Martínez en mi carácter de Director General de Obra Pública del Municipio de León, Guanajuato, con fundamento en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XI, XII, XV, XXXVIII y 180 primer párrafo, fracciones I, III, XVIII y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente, en atención al oficio **CM/DESCI/4108/2022**, mediante el cual dio a conocer las observaciones y aspectos susceptibles de mejora, derivado de la primer evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia en el logro de objetivos y metas, correspondiente al periodo **enero-marzo 2022**, me permito informarle lo siguiente:

Con respecto a la recomendación 1.

En relación al presupuesto disponible al cierre del primer trimestre, de los programas con mayor saldo, le comento lo siguiente:

Del programa de Ciclociudad: Dentro del programa de ciclociudad se cuenta con recurso asignado para la elaboración de proyectos ejecutivos de ciclovías, los cuales se estuvieron contratando durante el primer trimestre, siendo necesario contar con estos proyectos para así poder dar inicio a las contrataciones de nuevas ciclovías, del cual se asignó un recurso de 40 millones. Las contrataciones de esta acción iniciaron durante el segundo trimestre a través de procedimientos de adjudicación directa y licitación.

Del programa de urbanismo táctico. En el programa de urbanismo táctico una de las principales acciones estratégicas a realizar son las pavimentaciones de calles en las diferentes delegaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en la participación de la Escucha Ciudadana, el proceso de licitación y fallo se realizó en el segundo trimestre.

Para la acción de modernización de alumbrado público, se asignó en la tercera modificación al programa de inversión 100 millones para la ampliación del sistema de alumbrado público en las diferentes delegaciones, siendo un proceso de licitación, el avance de esta acción se dio en el segundo trimestre.

Cea





Del programa de Red de parques urbanos y áreas naturales. La acción estratégica de este programa es para dar mantenimiento a 120 espacios públicos y áreas verdes en distintos puntos de la ciudad, estas acciones de mantenimiento se realizan durante todo el año, es recurso no está calendarizado por lo cual 35 millones se contrató para abarcar el mantenimiento hasta el mes de julio. El recurso faltante se contratará en el tercer trimestre para dar continuidad a estas acciones.

En relación a la observación 1 y aspectos susceptibles de mejora, donde se cuentan con 4 indicadores de desempeño cuyo avance está por debajo del 80% respecto a lo programado, 4 indicadores que presentan avance sin tener meta planteada y 1 indicador que no presente avance, los comentarios respectivos de cada indicador se mencionan en el **anexo I**.

Agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes.

Atentamente

“El Trabajo Todo lo Vence”

“Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León”

“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

“La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”.



I'CAL / A'LEBG

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN



ANEXO I

PROGRAMA	NIVEL	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL	OBSERVACIÓN	INFORME DE LA DGOP
M000001 Dirección General de Obra Pública	Actividad	Porcentaje de acondicionamiento de terracerías	35.00%	4.93%	14.09%	Avance inferior al 80%	El porcentaje de avance se ha retrasado principalmente por los periodos de compras de suministros (área de adquisiciones), ya que se pide el material en el mes de febrero y se entrega en el mes de junio.
	Actividad	Porcentaje de metros cuadrados de bacheo	23.00%	6.92%	30.09%	Avance inferior al 80%	El porcentaje de avance se ha retrasado principalmente por los periodos de compras de suministros (área de adquisiciones), ya que se pide el material en el mes de febrero y se entrega en el mes de junio.
	Actividad	Cantidad de espacios públicos	20.00%	13.77%	68.85%	Avance inferior al 80%	El porcentaje de avance se ha retrasado principalmente por los periodos de compras de suministros (área de adquisiciones), ya que se pide el material en el mes de febrero y se entrega en el mes de junio.
100250 Urbanismo Táctico	Actividad	Porcentaje de cruceos señalizados	0.00%	7.20%	7.20%	Avance sin meta comprometida	Se contaba con contratos abiertos del año 2021 con capacidad de atender las demandas, además de que se implemento un programa adicional de trabajo con recursos propios materiales y humanos.
	Actividad	Porcentaje de vialidades señalizadas	0.00%	40.70%	40.70%	Avance sin meta comprometida	
	Actividad	Porcentaje de topes señalizados	0.00%	30.00%	30.00%	Avance sin meta comprometida	
100255 Marca Ciudad	Componente	Porcentaje de zonas escénicas iluminadas en la ciudad respecto del total previsto	0.00%	25.00%	25.00%	Avance sin meta comprometida	La iluminación escénica del distribuidor Juan Pablo II se ejecuto como parte de los trabajos del programa municipal "León al 100" (no es de plan de gobierno), adelantándose su ejecución que forma parte del programa de Gobierno 2021 - 2024
100259 Red de parques urbanos y áreas	Componente	Porcentaje Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas Naturales atendidas en el año	22.00%	3.30%	15.00%	Avance inferior al 80%	Se presentaron retrasos en la liberación de recursos y contratación para atender las metas programas
100286 Infraestructura Visión León 450	Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de las obras de mejoramiento	10.00%	0.00%	0.00%	Avance igual a 0	Es una actividad dependiente de la realización de plan maestro Gran Calzada en cual requirió estudios previos por lo que la ejecución de las obras se retraso, se solicito la reprogramación de metas acorde a los tiempos de elaboración del plan maestro. De manera involuntaria en su momento no se realizo el cambio en la programación de la meta.