



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

26 AGO 2022 PM 1:34
RECIBIDO CONTRALORIA 5950

con anexo

León, Gto., a 23 de Agosto del 2022

Oficio: DGOP/1989/2022

Asunto: Atención a Evaluación del 2do trimestre 2022

LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO
CONTRALORA MUNICIPAL
PRESENTE.

Ing. Israel Martínez Martínez en mi carácter de Director General de Obra Pública del Municipio de León, Guanajuato, con fundamento en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XI, XII, XV, XXXVIII y 180 primer párrafo, fracciones I, III, XVIII y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente, en atención al oficio **CM/DESCI/4991/2022**, mediante el cual dio a conocer las observaciones y aspectos susceptibles de mejora, derivado de la primer evaluación trimestral de eficacia, economía y eficiencia en el logro de objetivos y metas, correspondiente al periodo abril-junio 2022, me permito informarle lo siguiente:

Con respecto a la recomendación 1.

Le comento que para llevar el control del recurso asignado y garantizar las contrataciones de obra, se tienen por lo menos 2 juntas directivas por mes, donde interviene el director general, la dirección de costos y presupuestos, la dirección de planeación y proyectos, la subdirección general de ejecución de obra y mantenimiento, la dirección de supervisión y la dirección de administración y control financiero de obra, donde se revisa el avance de las contrataciones de la obra pública en relación al recurso asignado para la obra pública.

En relación a la observación 1 y aspectos susceptibles de mejora, donde se cuentan con 5 indicadores de desempeño que no presentan avance y 3 indicadores cuyo avance está por debajo del 80% respecto a lo programado, así como un indicador con un avance mayor al de su meta planeado (395.26%), los comentarios respectivos de cada indicador se mencionan en el **anexo I**.

Can

[Handwritten mark]



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

Agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes.

Atentamente

“El Trabajo Todo lo Vence”

“Somos Grandes, Somos Fuertes, Somos León”

“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”

ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

I'CAL / A'LEBG

**SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN**



ANEXO – I

ANEXO I DESGLOSE POR INDICADOR

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	NIVEL RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	META MODIFICADA	META ALCANZADA	AVANCE TOTAL	OBSERVACIÓN	INFORME DE LA DGOP
Dirección General de ObraPública 2510	100249 Red de corredores seguros	Actividad	Porcentaje de implementación del modelo	30.00%	0.00%	0.00%	Sin Avance	La actividad no corresponde a la DGOP , el líder de este componente es el Instituto Municipal de la Mujer (IMM). La DGOP solo colabora con el diagnóstico e implementación correctiva en la infraestructura de vialidades, banquetas, alumbrado y arbolado; respecto a la implementación de la seguridad le corresponde a la dirección de Prevención del Delito y al Instituto.
	100250 Urbanismo táctico	Actividad	Porcentaje de contratación de Obras de Pavimentación del presupuesto participativo	100.00%	40.00%	40.00%	Avance menor al 80%	La Dirección General de Inversión, restructuro lo correspondiente a Presupuesto Participativo asignándole un nuevo programa y componente. Paso del Programa 100250 -T38 act. 01 al programa 100242 - T08 act. 04 Por lo que esta actividad queda sin efectos a partir del 2do trimestre.
		Actividad	Porcentaje de avance en pavimentación de calles de presupuesto participativo	100.00%	0.00%	0.00%	Sin Avance	La Dirección General de Inversión, restructuro lo correspondiente a Presupuesto Participativo asignándole un nuevo programa y componente. Paso del Programa 100250 -T38 act. 02 al programa 100242 - T08 act. 05 Por lo que esta actividad queda sin efectos a partir del 2do trimestre.
	100259 Red de parques urbanos y áreas naturales	Actividad	Porcentaje de obras de espacios públicos	50.00%	0.00%	0.00%	Sin Avance	Esta actividad no le corresponde a la DGOP , la Dirección de General de Desarrollo Social y Humano es la que da seguimiento a las rehabilitaciones y construcción de espacios públicos.
	100286 Infraestructura Visión León 450	Actividad	Porcentaje de avance en la contratación de las obras de mejoramiento	10.00%	0.00%	0.00%	Sin Avance	Esta actividad no le corresponde a la DGOP. Aplica misma Aclaración del Primer trimestre: Es una actividad dependiente de la realización de plan maestro Gran Calzada en cual requirió estudios previos por lo que la ejecución de las obras se retraso, se solicito la reprogramación de metas acorde a los tiempos de elaboración del plan maestro. De manera involuntaria en su momento no se realizo el cambio en la programación de la meta. (la actividad del Plan Maestro Gran Calzada, su líder es el IMPLAN.)
	M000001 Dirección General de ObraPública	Actividad	Porcentaje de acondicionamiento de terracerías	51.00%	29.23%	57.31%	Avance menor al 80%	El avance de esta meta está retrasado, debido a la falta de maquinaria, ya que solo se cuenta con dos motoconformadoras, de las cuales una de ellas se metio a reparación al taller municipal .
		Actividad	Porcentaje de metros cuadrados de bacheo	42.00%	25.47%	60.64%	Avance menor al 80%	El porcentaje de avance se ha retrasado principalmente por los periodos de compras de suministros (área de adquisiciones), ya que se pide el material en el mes de febrero y se entrega en el mes de junio
		Actividad	Cantidad de espacios públicos	47.00%	185.77%	395.26%	Avance > al 100%	En esta actividad se solicitó modificar la meta anual mediante oficio a la dirección de egresos, ya que el avance ha sido superior por que se ha atendido la demanda de la ciudadanía. (Anexo II)
		Componente	Porcentaje de requerimientos atendidos de mantenimiento y solicitudes de suministros	50.00%	0.00%	0.00%	Sin Avance	Se realizará la captura de avances en el componente, ya que por error del sistema no se guardo la información reportada en tiempo.



ANEXO – II



León, Guanajuato a 22 de agosto del 2022
DGOP/DAYCFO/1076/22

C.P. Graciela Rodríguez Flores
Tesorera Municipal

ACUSE

Atención: C.P. Ma. Nélida Ríos Jáuregui
Directora General de Egresos

Por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitar su apoyo en la modificación de meta anual, de la actividad 04 (Mantenimiento de espacios públicos para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes) que se encuentra dentro del componente: Reportes y programación del mantenimiento de las áreas públicas y de la infraestructura del municipio destinadas a la circulación peatonal, vehicular y de esparcimiento atendidos; actualmente se planteo una meta de rehabilitación de 24 espacios públicos anuales, sin embargo se han atendido más de los programado por alta demanda de la ciudadanía, motivo por el cual se solicita sea modificado a un total de 43 espacios publicos rehabilitados de forma anual, quedado de la siguiente forma la calendarización:


MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
% DE AVANCE	-	13.95%	11.62%	4.65%	4.65%	32.55%	9.30%

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, quedo de usted.

Atentamente

“El trabajo todo lo vence”

“2022, Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de dialogo cultural”


Ing. Israel Martínez Martínez
Director General de Obra Pública

c/a


c.c.p./archivo
LEBG/LPDV