

## FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	<b>4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO</b>
Clave del Proyecto	100105
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.3 Espacios públicos y equipamiento
Objetivo	4.3.1 ESPACIOS PÚBLICOS
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
Clasificación Económica	Inversión
Tipo de Financiamiento	Estatad(92.05%) y Municipal(7.95%)

### AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$1,308,005.11	\$57,432.21	4.39%
2do Trimestre	\$1,308,005.11	\$138,337.66	10.58%
3er Trimestre	\$1,308,005.11	\$138,337.66	10.58%
4to Trimestre	\$1,018,015.27	\$138,337.66	13.59%

### AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	70.00%	1594.23%	50.32%
2do Trimestre	0.00%	0.00%	3.17%
3er Trimestre	0.00%	0.00%	3.17%
4to Trimestre	0.00%	0.00%	4.08%

NIVEL	INDICADOR		CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE REHABILITACION DEL BLVD. AEROPUERTO		100	PORCENTAJE		
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	40	0	0%
			3ER TRIMESTRE	70	0	0%
			4TO TRIMESTRE	100	0	0%