FIDOC
Fideicomiso de Obras por Cooperación

León Ciudad de Primera

León Guanajuato, 06 de mayo de 2021
Oficio: FIDOC/CCT/0356/21
Asunto: Evaluación trimestral 4to. Trimestre 2020

Lic. José Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

Por este conducto reciba un cordial saludo, en respuesta al oficio CM/1713/2021 recibido en este fideicomiso el 03 de mayo de este año le informo lo siguiente:

En respuesta a la observación no.1:

Respecto a los 3 indicadores con avance inferior al 80% le comento lo siguiente:

Del avance del ID indicador 2405 correspondiente al 67% de avance, le informo lo siguiente:

Folio	Proveedor	Partida	Importe Compromiso Activo	Cuenta Cargo	Descripción	Observaciones
GD-589170	GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SA DE CV	32AA02	$ 1,299,419.87	01-12354010001-999999-04-5051-221-B43-K100213-61401-2-26-32AA02-0000	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA BRITO, TRAMO: JOSE MARIA TORNEL A FELIX ROMERO, COL. PERIODISTAS MEXICANOS	Este contrato de merito se encuentra sujeto a un procedimiento legal identificado con el número 258/2da. Sala/2020 esta gestión está a cargo del área legal de la DGOP. (se refrenda este recurso para el año 2021)
GD1-589180	GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SA DE CV	32AA02	$ 752,457.01			
	Total partida	**32AA02**	**$ 2,051,876.88**			
GD-015160	COMBASA SA DE CV	32AA01	$ 91,432.17	01-12354010001-999999-04-5051-221-B43-K100213-61401-2-26-32AA01-0000	PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS COLIMBOS (TRAMO BALCON DE LOS CANGUROS - BALCON DE LOS RUISEÑORES	Por parte del área Administrativa de la DGOP, se están realizando las gestiones con el contratista para poder registrar el finiquito ya que ante el SAT la empresa esta liquidada (se refrenda este recurso para el año 2021).
	Total partida	**32AA01**	**$ 91,432.17**			
AD-599170	URBARK CONSTRUCCIONES SA DE CV	12AA18	$ 795,633.28	01-12354010001-999999-04-5051-221-B43-K100213-61401-2-14-12AA18-0000	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GONZALEZ DEL CASTILLO, TRAMO: BUENAVENTURA ARMENGOL A RAÚL ARANDA DE LA PARRA, COL. LEON II	Por parte del área de Supervisión de la DGOP, se están realizando las gestiones para poder registrar el finiquito ya que actualmente el contratista tiene pendiente la entrega de planos (se refrenda este recurso para el año 2021)
	Total partida	**12AA18**	**$ 795,633.28**			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MPAL.
RECIBIDO
07 MAYO 2021
14:29
2435

Fideicomiso de Obras por Cooperación
Blvd. J. Torres Landa 1701 Edificio B, col. El Tlacuache, León, Gto.
Tel. 470 86 15, 470 86 16, 470 86 17 y 470 86 18
www.fidoc.gob.mx
fidoc@leon.gob.mx

Referente a los ID's indicador 9544 con el 26%, indicador 1439 con el 16%, le comento que a raíz de la contingencia de COVID-19 a partir del 17 de marzo se tuvieron que suspender actividades en campo, durante el 2020; lo anterior se debe a lo establecido en los lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por el Gobierno Federal.

En respuesta a la observación no.2

Programa 100213 "Muévete por León":
Le informo que la contratación y supervisión del presupuesto queda sujeto al avance que se tenga por parte de la Dirección General de Obra Pública.

a) Del programa 100213 le informo que hasta el 31/12/2020 fue contratado el total de tramos de calles planeadas, por lo que el avance en el ejercicio de los recursos se vio afectado de acuerdo con las estimaciones que los contratistas presentaron de acuerdo con el avance de obras, sin embargo, al cierre del ejercicio 2020 aún se encontraban comprometidos $18'141,603.86, los cuales fueron refrenados al año 2021. Así mismo le comento que como UR responsable estamos dándole seguimiento con esta Dependencia de manera económica, para que los contratistas generen estimaciones a pago o en su defecto el finiquito.

b) Del proyecto E000002 le informo que los $ 289,530.52 cuyo recurso no fue ejercido, este corresponde a las provisiones realizadas por Dirección General de Desarrollo Institucional sobre las partidas de IMSS, INFONAVIT, SAR, correspondientes al 6to. bimestre del 2020 así como la partida de Impuesto s/nóminas del mes de diciembre, cuyos pagos se realizan en el mes de enero del 2021.

En respuesta a la observación no.3

Programa 100213 "Muévete por León":

Referente al presupuesto no ejercido por un monto de $ 20'880,142.68 de este programa, le informo que fueron contratadas todas las obras de tramos de calles planeadas, solo se pagaron las estimaciones que a la fecha del cierre se presentaron, de acuerdo a los avances en la ejecución de estas, quedando comprometidos $ 18'141,603.86, estos recursos se refrendaron en el año 2021.

Por otra parte, de obras que se terminaron y fueron finiquitadas con recursos propios (12AA01) éste recurso asciende a $ 511,013.32 los cuales fueron se generaron al final del ejercicio por lo que ya no se pudo contratar más obra, y respecto a los $2'227,525.48 (23AB01), corresponden a una proyección de rendimientos bancarios que se iban a generar durante el año y que fueron asignados a nuestra UR5051, sin embargo dichos ingresos no se obtuvieron, motivo por el cual no se pudo contratar obra.

En respuesta a la observación no.4

Respecto a los $ 2'227,525.48 (23AB01),
fue recurso proyectado y que no se generó por lo cual, no se contrató obra y no se puede reintegrar un recurso que no se generó.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

Atentamente
"EL TRABAJO TODO LO VENCE"
"2021: Año de la Independencia".

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del FIDOC

"La administración pública de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Becerra. - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
JAJQB/RATZ/EAA/MMGM/DUA/PGR