León, Gto., a 14 de Mayo de 2021
DGOP/1006/2021
Asunto: Respuesta a Evaluación 4to Trimestre.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

Ingeniero Carlos Alberto Cortes Galván en mi carácter de **Director General de Obra Pública del Municipio de León, Guanajuato**, con fundamento en los artículos 16 fracciones IV y XXXVII; 169 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Guanajuato el día 05 de diciembre del 2019, No. 243 2da. parte, vigente a partir del 06 de diciembre del mismo año de conformidad al artículo primero transitorio del Reglamento invocado, con relación al oficio **CM/1700/2021** mediante el cual dio a conocer las observaciones y aspectos susceptibles de mejora, derivado de la 4ta Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el logro de los objetivos y metas 2020, me permito comentarle lo siguiente:

Con respecto a la observación 1.

En relación al logro de objetivos y metas donde solicitó informar las razones por las cuales no se alcanzó las metas programadas en los indicadores cuyo avance fue menor al 80%, se anexa documento con los comentarios respectivos del avance de cada indicador (anexo I).

Con respecto a la observación 2.

En relación a los recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el cuarto trimestre de **gasto corriente** en el cual solicitó informar las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado, principalmente corresponde al capitulo 5000 del cual el proceso de compra se realiza a través de Recurso materiales y Servicios Generales donde se compromete el recurso en base a precios de catalogos, sin embargo al momento de llevar a cabo la licitación, se generan economías. Adicional hubo encarecimiento de equipo de transporte y no fue posible realizar compras que se tenían planeadas.

Con respecto a la observación 3.

En relación a los recursos no ejercidos respecto al presupuesto programado para el cuarto trimestre del **presupuesto de inversión**, en el cual solicitó informar las razones por las cuales no se ejerció el recurso asignado en el periodo establecido de los programas mencionados en el oficio, le comento lo siguiente:

Dirección General de
Obra Pública

Blvd. Torres Landa Ote. 1701-B, Predio El Tlacuache, León, Gto.
CP 37526. Tel. 212 46 50 Ext. 6529, Fax 6530
www.leon.gob.mx

K100187 Afectaciones.

El presupuesto no ejercido de $20,226,610.91 correspondiente al proyecto de afectaciones por causa de utilidad Pública, es debido al proceso que conlleva la liberación de Derecho de vía, ya que se requieren varias etapas para la conclusión y pago de un convenio de afectación, dentro de las cuales es la negociación con el ciudadano a afectar, la integración de expedientes, la autorización del Comité de adquisiciones, la aprobación del H. ayuntamiento, la protocolización notarial del convenio de afectación. El recurso que se encuentra en este trámite debido a 14 predios que se encuentran en expropiación para el blvd. Cañaveral el cual se solicitó se reconociera como remanente para dar continuidad al proceso de liberación.

TOTAL DE RECURSO SOLICITADO COMO REMANENTES				20,226,610.90
8 Programa - Subprograma	Número de Subprograma	Nombre del Subprograma	Breve justificación del recurso solicitado	Importe
K100187	100187	Afectaciones	Monto remanente del Recurso asignado en el Programa de Afectaciones correspondiente a la Cuenta de Inversión 2020, destinado para el Blvd. Cañaveral, el cual se encuentra en proceso de expropiación. Visto de comisión 10 de enero del 2021	940,753.70
K100187	100187	Afectaciones	Monto remanente del Recurso asignado en el Programa de Afectaciones correspondiente a la Cuenta de Inversión 2020 , destinado para el Blvd. Cañaveral, el cual se encuentra en proceso de expropiación. Visto de comisión 10 de enero del 2021	1,331,404.81
K100187	100187	Afectaciones	Monto remanente del Recurso asignado en el Programa de Afectaciones correspondiente a la Cuenta de Inversión 2020 , destinado para el Blvd. Cañaveral, el cual se encuentra en proceso de expropiación. Visto de comisión 10 de enero del 2021	4,276,452.65
K100187	100187	Afectaciones	Monto remanente del Recurso asignado en el Programa de Afectaciones correspondiente a la Cuenta de Inversión 2020 , destinado para el Blvd. Cañaveral, el cual se encuentra en proceso de expropiación. Visto de comisión 10 de enero del 2021	12,259,000.00
K100187	100187	Afectaciones	Monto remanente del Recurso asignado en el Programa de Afectaciones correspondiente a la Cuenta de Inversión 2020 , destinado para el Blvd. Cañaveral, el cual se encuentra en proceso de expropiación. Visto de comisión 10 de enero del 2021	1,115,546.74
K100187	100187	Afectaciones	Monto remanente del Recurso asignado en el Programa de Afectaciones correspondiente a la Cuenta de Inversión 2020 , destinado para el Blvd. Cañaveral, el cual se encuentra en proceso de expropiación. Visto de comisión 10 de enero del 2021	58,389.28
K100187	100187	Afectaciones	Refrendo de Obra. Demolición Para Liberación De Derecho De Vía Del Blvd. Rio Mayo Tramo: De La Calle Honda De San Miguel A Calle Centenario. (Número de orden de compra 2020 5432)	245,064

Dirección General de
Obra Pública

Blvd. Torres Landa Ote. 1701-B, Predio El Tlacuache, León, Gto.
C.P. 37526. Tel. 212 46 50 Ext. 6529, Fax 6530
www.leon.gob.mx

K100188 Supervisiones externas.

Del recurso de supervisiones externas quedo pendiente de comprometer la cantidad de $4,968.89 ya que, si bien quedaron supervisiones pendientes de contratar, debido a que eran de un monto mayor no fue posible formalizar el contrato y comprometer ese recurso. La cantidad restante de $20,661,210.04 son contratos que están comprometidos y en proceso de concluir de cierre de las obras y a su vez el cierre de la supervisión externa, por lo cual se solicitaron como remanente en la primera modificación.

K100189 Ampliaciones y escalatorias.
El un recurso solicitado en este proyecto es para acciones complementarias utilizada en caso de requerirse en las obras debido al incremento de las metas o situaciones no previstas en el proyecto y alza de costos en los materiales, por lo cual el no ejercido es una economía a favor.

K100190 Laboratorio verificador
De este proyecto solo quedo un saldo disponible de $934.40, el monto de 1,686,201.91 que mencionan como no ejercido corresponde a 5 contratos solicitados como remanente en proceso de ejecución.

K100191 Mantenimiento urbano.

De este proyecto se contrató todo el recurso asignado, el monto de $309,732.68 que mencionan como no ejercido corresponde a 5 contratos solicitados como remanente en proceso de ejecución.

K100193 Obra Institucional.
Del proyecto de obras institucional es asignado para contratación de obras de urbanización emergentes que no cuentan con concurrencia estatal ni federal, del cual sin comprometer quedo la cantidad de $7,662,842.36 de los cuales $3,172,301.08 corresponden a un proceso de licitación que por el cierre del ejercicio el fallo fue en enero para la calle Españita, la cantidad de $827,568.81 es un Convenio de Trasferencia de recursos no. municipio de León/SAPAL/ DGOP 2020-05 para la calle San Antonio, contratación que se realizara este año y el recurso restante son ahorros solicitados como remanentes para contrataciones emergentes requeridas para este ejercicio.

K100194 Proyectos Ejecutivos.

La contratación de proyectos en el año 2020 se inició de forma tardía por dar cumplimento de normatividad para los diferentes proyectos y requerimientos de autoridades validadoras, como es el caso de contar con una escritura pública de propiedad previo al inicio del desarrollo del proyecto. Que los catálogos de conceptos fueran acorde a los establecidos por la instancia validadora así como de algunas especificaciones aunado a la definición de los alcances por las áreas solicitantes de proyectos y revisoras del municipio. esto provoca que se retrase su contratación y a su vez el pago de dichos trabajos.

Dirección General de
Obra Pública

Blvd. Torres Landa Ote. 1701 B, Predio El Tlacuache, León, Gto.
C.P. 37526, Tel. 212 46 50 Ext. 6529, Fax 6530
www.leon.gob.mx

El recurso asignado, fue comprometido en su totalidad por lo cual el monto de $29,075,714.34 son proyectos de los cuales los proyectistas están concluyendo y que serán entregados en este ejercicio. Fueron solicitados como refrendos.

K100195 Remediaciones
Del proyecto de remediaciones se solicitó el reconocimiento de $700,000.00 para continuar en este ejercicio con las acciones de remediaciones requeridas para las obras. Así mismo por refrendos de contratos se solicitó el reconocimiento de $768,460.00

K100213 Muévete por León y K100200 Construcción de Entornos Seguros.
De los proyectos mencionados el recurso que quedo sin comprometer fue el siguiente importe:

Número de Proyecto	Breve justificación y/o descripción del Proyecto o Programa	Saldo Disponible
K100200	Convenio SEDESHU: SEDESHU-GTO-PEMC-20/2020 anexo AE-Q1606-PEMC-2020-20-0008 para 10 espacios públicos: Rehabilitación Parque del Sur III, colonia María Dolores. Construcción y Rehabilitación de los espacios públicos en: la Colonia Valle de los Naranjos, Colonia San Isidro Quetzales, Colonia Valle de Jeréz, Colonia Valle Delta, Colonia Santa Cecilia III, Colinia Valle de las Torres, Construcción de Parque en la Col. Real Providencia entre las calles del Blvd Saturno a San Manuel y Andador Emprerados, y Plaza las Mandarinas. Rehabilitación de Espacios Públicos en las colonias: Unión Obregra, Parques de la Pradera y Jardínes de San Miguel $6,515,148.55	$ 1,372,036.42
K100213	Reconocimiento del Convenio SEDESHU: SEDESHU-GTO-PEMC-20/2020 Programa Embelleciendo mi Colonia (PEMC), celebrado con La Secretaría de Desarrollo Social y Humano conforme al anexo AE-Q1606-PEMC-2020-20-0008, para 47 acciones: Pavimentaciones en: Calle Cachorros de Chicago en Deportiva II, Calle Cerro de la Bufa en col. Cerrito de Jerez, Calle Manuel Valtierra en Colonia León II, Calle Pegaso en la Colonia Popular Anaya, entre otras. Anexo: AE-Q1606-PEMC-2020-20-0073 -Pavimentación de la calle Isla de Todos los Santos, Pavimentación de la calle Guayaquil,Pavimentación de la calle Río Mayo,Pavimentación de la calle Cruz de Palma (Guadalupe Victoria), en el Municipio de León.	$ 14,142,929.72

Estos saldos fue derivado del convenio con el estado SEDESHU-GTO-PEMC-20/2020 por economías en los procesos de licitación. El recurso fue integrado al estado. El recurso restante son contratos comprometidos y reconocidos como remanentes.

De los proyectos K100202, K100209, K100210, K100211, K100238 .
Se llevaron a cabo todas las contrataciones planeadas para dar cumplimiento a las metas del programa de gobierno, quedando una economía de $65,000.00, el recurso mencionado como no ejercido son contratos comprometidos, reconocidos como refrendos y en proceso de ejecución y cierre.

Dirección General de
Obra Pública

Blvd. Torres Landa Ote. 1701-B, Predio El Tlacuache, León, Gto.
C.P. 37526. Tel. 212 46 50 Ext. 6529. Fax 6530
www.leon.gob.mx

Con respecto a la observación 4. Recursos Federales no ejercidos

Del recurso federal no ejercido, se informa que de **ramo 33 FI Y FII** quedo un saldo de $100,156.61 el cual fue economías en los cierres de los contratos de obras, ya que todo el recurso asignado se contrató. Estas economía fueron reintegrados a la Federación para dar cumplimiento a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

Del monto restante, el recurso corresponde a **participaciones federales ramo 28** de los cuales $14,593,146.32 estan comprometidos en contratos que se reconocieron como remanente y se encuentra en ejecución y una vez cerrada las obras, las economías que resulten se pondrán a disposición de la Tesoreria Municipal.

Así mismo se solicito en la 1ra modificación el reconocimiento de $15,604,317.91 para dar continuidad a las acciones de afectaciones, remedicaciones y obras emergentes.

			15,604,317.91
8 Programa - Subprograma	Nombre del Subprograma	Breve justificación del recurso solicitado	Importe
K100187	Afectaciones	Monto remanente del Recurso asignado en el Programa de Afectaciones correspondiente a la Cuenta de Inversión 2020 , destinado para el Blvd. Cañaveral, el cual se encuentra en proceso de expropiación. Visto de comisión 10 de enero del 2021	12,259,000.00
K100187	Afectaciones	Monto remanente del Recurso asignado en el Programa de Afectaciones correspondiente a la Cuenta de Inversión 2020 , destinado para el Blvd. Cañaveral, el cual se encuentra en proceso de expropiación. Visto de comisión 10 de enero del 2021	1,115,546.74
K100193	Obra Institucional	Remanente para Contratación de obras emergentes que no cuenten con concurrencia estatal, ni federal garantizando su ejecución y atención a la contingencia en tiempo y calidad Visto de comisión 10 de enero del 2021	134,170.06
K100193	Obra Institucional	Remanente para Contratación de obras emergentes que no cuenten con concurrencia estatal, ni federal garantizando su ejecución y atención a la contingencia en tiempo y calidad Visto de comisión 10 de enero del 2021	1,395,601.11
K100195	Remediaciones	Acciones de remediación en las obras de pavimentación y edificación (Realizar las Mitigaciones de acuerdo a lo indicado en las manifestaciones de impacto ambiental)	700,000.00

Del Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se refiere a los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, no es un recurso etiquetado, es decir no tienen un destino especifico en el gasto de los gobiernos locales.

Las participaciones no son reintegrables conforme a lo dispuesto en el articulo 17 de la ley de disciplina financiera en su primer párrafo relacionado con el articulo 9no. de la Ley de

Coordinación Fiscal, por lo cual el recurso que quedo comprometido y se solicito como refrendos de contratos.

Observación 5
Por la carga de trabajo correspondiente al mes de diciembre debido al cierre de convenios y contratos, hubo una omisión involuntaria de enviar el reporte del PBR del mes de diciembre. Si embargo como acción de mejorase asigno un nuevo enlace para el envio de la información.

No omito mencionar que por parte de la Dirección de Obra Pública se ratifica la total disposición de coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones.

Sin otro asunto al respecto, me despido y quedo a sus órdenes por cualquier duda

A T E N T A M E N T E
"El trabajo todo lo vence"
"2021, "Año de la Independencia"

ING. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA

"La administración pública municipal de León, y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia."

I'CAL

Dirección General de
Obra Pública

Blvd. Torres Landa Ote. 1701-B, Predio El Tlacuache. León, Gto.
C.P. 37526. Tel. 212 46 50 Ext. 6529. Fax 6530
www.leon.gob.mx

ANEXO I

NO. :OGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	RESUMEN NARRATIVO	NIVEL	CLAVE DE ACCIÓN	ACCIÓN VINCULADA	ID DEL INDICADOR	INDICADOR	PROGRAMADO	ALCANZADO	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
100188	SUPERVISION EXTERNA	GESTION DE PAGO DE REFRENDO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONTRATOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	ACTIVIDAD	B63	Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de supervisión externa	2475	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE SUPERVISIONES	100.00	76.00	76%	El porcentaje alcanzado fue del 76% debido a que se tienen contratos de obra en ejecución por lo cual la supervisión sigue vigente y fue reconocida como remanente para el 2021, proceso en que se estaran dando los cierres de contratos de supervisión. A la fecha se han cerrado 125 contratos que fueron refrendados.
100192	MANTENIMIENTO VIAL	LA CIUDADANÍA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA (ALUMBRADO PÚBLICO, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS) EN BUENAS CONDICIONES.	PROPOSITO	B67	Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de mantenimiento vial	10795	VARIACIÓN PORCENTUAL DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA	100.00	0.00	0%	El indicador se reporte en 0% de avance debido a que no fue asignado recurso para la acción de mantenimiento vial
100192	MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO MENOR DE VIALIDADES REALIZADO	COMPONENTES	B67	Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de mantenimiento vial	10796	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO MENOR DE VIALIDADES	100.00	0.00	0%	El indicador se reporte en 0% de avance debido a que no fue asignado recurso para la acción de mantenimiento vial
100194	PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS	GESTION DE PAGO DE REFRENDO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PROYECTOS EJECUTIVOS	ACTIVIDAD	B69	Acción Estratégica Complementaria. Realizar acciones de proyectos ejecutivos diversos	2483	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS	100.00	79.00	79%	El porcentaje alcanzado fue del 79% debido a que se tienen contratos en ejecución y proceso de cierre que fuero reconocidos al 2021 para su conclusión.
100202	PROGRAMA ALUMBRA LEÓN"	3RA, 4TA Y 5TA ETAPA DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA MODERNIZAR LAS LUMINARIAS EXISTENTES IMPLEMENTADAS	COMPONENTES	A35	Implementar la 3a, 4a y 5a etapa del alumbrado público existente para modernizar 40,000 luminarias.	10518	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	100.00	29.79	30%	Se autorizo menor recurso del requerido y se contrato en el segundo semestre por lo que el cumplimiento de estas metas pasaron al 2021.
100202	PROGRAMA ALUMBRA LEÓN"	UN SISTEMA DE TELE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO IMPLEMENTADO.	COMPONENTES	A36	Implementar un sistema de tele gestión del alumbrado público para garantizar su óptimo funcionamiento.	10519	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELE GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	100.00	0.70	1%	Se cumplio la meta de contar con el sistema de telegestión, hay un error de captura en lo alcanzado.
100202	PROGRAMA ALUMBRA LEÓN"	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE REALIZADO	COMPONENTES	A37	Dar mantenimiento al alumbrado público existente para garantizar el funcionamiento del 98% de las luminarias.	10520	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE	1176.00	7.18	1%	Se cumplio con la atención del 98% de los reportes de mantenimiento en un plazo menor a 5 dias, error de captura de meta y de avance.
100209	PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL"	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON MAYOR FLUJO VEHICULAR REALIZADO	COMPONENTES	B24	Dar mantenimiento a 50 kilómetros de vialidades que cuentan con el mayor flujo vehicular.	10570	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRIMARIAS	100.00	2.80	3%	No se logro obtener el recurso suficiente para los kilometros programados , para el ejercicio 2020 dio mantenimiento a 4.3 kilometros.
100209	PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL"	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO REALIZADO	COMPONENTES	B26	Dar mantenimiento y rehabilitación del entorno urbano en 40 vialidades del sistema vial primario y secundario.	10572	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENTORNO URBANO EN VIALIDADES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO	100.00	16.00	16%	La meta para este indicador era de 13 vialidades programadas y se atendieron 16 vialidades. Si embargo el avance se capturo en numero de vialidades en lugar de porcentaje.
100209	PROGRAMA MANTENIMIENTO INTEGRAL"	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADO	COMPONENTES	B27	Realizar el mantenimiento y rehabilitación de 150 espacios públicos.	10573	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	100.00	57.00	57%	La meta para este indicador era de 53 espacios programadas y se atendieron 57 espacios. Si embargo el avance se capturo en numero de espacios en lugar de porcentaje.
100210	PROGRAMA CAMINA LEÓN"	BANQUETAS EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS CONSTRUIDAS	COMPONENTES	B28	Construir 10 kilómetros de banquetas del sistema vial primario, que permitan mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad a equipamientos.	10575	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO	100.00	6.70	7%	La meta para este indicador era de 5 kilometros de banquetas y se atendieron 6.7 km . Si embargo el avance se capturo en kilometros en lugar de porcentaje.

NO. OGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	RESUMEN NARRATIVO	NIVEL	CLAVE DE ACCIÓN	ACCIÓN VINCULADA	ID DEL INDICADOR	INDICADOR	PROGRAMADO	ALCANZADO	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
100210	PROGRAMA CAMINA LEÓN"	GESTION DE PAGO DE REFRENDO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE BANQUETAS	ACTIVIDAD	B28	Construir 10 kilómetros de banquetas del sistema vial primario, que permitan mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad a equipamientos.	2501	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE BANQUETAS	100.00	60.00	60%	El monto no ejercido corresponde a un contrato pendiente de cierre debido a que existe un convenio de reconocimiento de adeudo y pago porque el contratista debe reintegrar recurso para el cierre financiero de la obra.
100210	PROGRAMA CAMINA LEÓN"	BANQUETAS EN POLÍGONOS DE DESARROLLO QUE PERMITAN MEJORAR LA SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS CONSTRUIDAS	COMPONENTES	B29	Construir 20 kilómetros de banquetas en polígonos de desarrollo, que permitan mejorar la seguridad y accesibilidad a equipamientos.	10576	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN POLÍGONOS DE DESARROLLO	100.00	8.22	8%	La meta para este indicador era de 5.4 kilometros de banquetas y se atendieron 8.22 km Si embargo el avance se capturo en kilometros en lugar de porcentaje.
100210	PROGRAMA CAMINA LEÓN"	NUEVOS PARQUES LINEALES QUE FAVOREZCAN LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN LOS POLÍGONOS DE DESARROLLO DE MEDINA Y SAN FRANCISCO CONSTRUIDOS	COMPONENTES	B31	Construir 7.5 kilómetros de nuevos parques lineales, a fin de favorecer la movilidad no motorizada en los polígonos de desarrollo de Medina y San Francisco.	10578	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓÓN DE PARQUES LINEALES EN POLIGONOS DE DESARROLLO MEDINA Y SAN FRANCISCO	100.00	2.15	2%	La meta para este indicador era de 1.1 kilometros de parques y se atendieron 2.15 km . Si embargo el avance se capturo en kilometros en lugar de porcentaje.
100211	PROGRAMA MUÉVETE EN BICICLETA"	KILOMETROS DE CICLOVÍAS CONSTRUIDOS	COMPONENTES	B32	Construir 25 kilómetros de nuevas ciclovías que favorezcan la conectividad con las existentes al cerrar circuitos.	10579	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COSTRUCCIÓN DE NUEVAS CICLOVÍAS	100.00	17.59	18%	La meta para este indicador era de 5.3 kilometros de nuevas ciclovias y se atendieron 17.57 km . Si embargo el avance se capturo en kilometros en lugar de porcentaje.
100211	PROGRAMA MUÉVETE EN BICICLETA"	SUPERFICIES DE RODAMIENTO, SEÑALAMIENTO Y MOBILIARIO DE CICLOVÍAS EXISTENTES REHABILITADOS	COMPONENTES	B33	Rehabilitar 38 kilómetros de ciclovías existentes para mejorar las condiciones de seguridad de sus usuarios, con la rehabilitación de superficies de rodamiento, señalamiento y mobiliario.	10580	PORCENTAJE DE AVANCE DE REHABILITACIÓN DE CICLOVÍAS EXISTENTES	100.00	14.42	14%	La meta para este indicador era de 1.9 kilometros de rehabilitación de ciclovias existentes y se atendieron 14.42 km Si embargo el avance se capturo en kilometros en lugar de porcentaje.
100213	PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN"	KILOMETROS DE NUEVAS VIALIDADES PRIORITARIAS CONSTRUIDOS	COMPONENTES	B42	Construir 14 kilómetros de nuevas vialidades prioritarias que permitan cerrar circuitos viales, para distribuir la carga vehicular en nuevas vías.	10591	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES PRIORITARIAS	100.00	1.20	1%	La meta para este indicador era de 3.5 kilometros de nuevas vialidades prioritarias y se atendieron 1.2 km Si embargo el avance se capturo en kilometros en lugar de porcentaje.
100213	PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN"	KILOMETROS DE OPERACIÓN VIAL DEL MALECÓN DEL RÍO MEJORADA	COMPONENTES	B44	Mejorar la operación de 4 kilómetros del Malecón del Río, a fin de reducir los niveles de congestión y demoras.	10593	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DEL MALECON DEL RIO	100.00	0.00	0%	Al inicio del año 2020 se tenia contemplado la ejecución de dicha acción, la cual estaba sujeta a la inversión del Gobierno del Estado el cual solicito se inscribiera dentro del banco de proyectos Estatal, durante el año 2020 el Gobierno del Estado no asigno recursos para la ejecución de esta acción reprogramándolos para el año 2021
100213	PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN"	REALIZACION DE CONTRATOS DE OBRA PARA MEJORAR LA OPERACION DEL MALECON DEL RIO	ACTIVIDAD	B44	Mejorar la operación de 4 kilómetros del Malecón del Río, a fin de reducir los niveles de congestión y demoras.	2289	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MEJORAR LA OPERACION DEL MALECON DEL RIO	100.00	0.00	0%	El indicador se reporte en 0% de avance debido a que no fue asignado recurso para la acción de mejorar la operación del malecón del rio.
100200	PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS"	AVANCE FÍSICO EN REHABILITAR PARQUES Y ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA	ACTIVIDAD	A19	Habilitar 16 parques de barrio municipales para favorecer la convivencia social.	2521	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS	100.00	0.00	0%	En la 10ma modificación al programa de inversión, se realizó una disminución en el presupuesto asignado para la rehabilitación de Parque Hidalgo, esto para programas de apoyo a la contingencia y proyectos prioritarios. Se llevo a cabo la VI estapa de rehabilitación del parque Hidalgo, pero atraves de un convenio Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO)
100200	PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS"	PORCENTAJE DE AVANCE EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN COLONIAS DE MAYOR INCIDENCIA DE OBRAS DEL 2020	ACTIVIDAD	A14	Definir y ejecutar acciones de recuperación del entorno para la seguridad ciudadana en 70 colonias de mayor incidencia delictiva.	2559	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PAGO DE CONTRATOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	100.00	77.00	77%	No se llego a la meta debido a que el recurso no ejercido corresponde a tres contratos derivados del convenio PEMC 2020 lo cuales tenian vigencia final al marzo 2021. Este año ya fueron pagados los contratos y finiquitados.
100198	PROGRAMA "MODELO DE SEGURIDAD CÍVICA"	CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS CÍVICOS.	ACTIVIDAD	A03	Poner en operación 4 Juzgados cívicos que sancionen las faltas administrativas y los delitos menores, abonando con ello a una mayor educación y conciencia cívica.	2161	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS CÍVICOS	100.00	0.00	0%	El avance se reporto en cero debido a que en la 9na y 10 modificación al programa de inversión, se hizo una reducción en el presupuesto del recurso que se tenia asignado para la delegación de policía y adecuación de una sala de Juzgado Cívico. Lo anterior debido a que hubo un cambio de prioridad por parte de la dependencia de Seguridad Pública, la cual solicito la cancelación de la petición de la obra. Cabe mencionar que esta obra se llevara acabo este año.

NO. OGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	RESUMEN NARRATIVO	NIVEL	CLAVE DE ACCIÓN	ACCIÓN VINCULADA	ID DEL INDICADOR	INDICADOR	PROGRAMADO	ALCANZADO	% DE AVANCE	OBSEVACIONES
100227	PROGRAMA "REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA"	PARQUE JUÁREZ REHABILITADO Y OBRA DE RECICLAJE DEL PARADERO DEL SIT REALIZADO	COMPONENTES	D18	Rehabilitar el Parque Juárez y realizar la obra de Reciclaje del paradero del SIT	10667	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO EN LA REHABILITACION DEL PARQUE JUAREZ Y OBRA DE RECICLAJE DEL PARADERO DEL SIT	100.00	0.50	1%	Se tenia concidcrado la conclucion de la rehabilidación del Parque Juarez en el año 2020 el recurso autorizado fue inferior al requerido alcanzandoce solo el 50% de la metas, esperando se cuente en 2021 con el recurso para su conclución
100227	PROGRAMA "REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA"	REALIZACION DE CONTRATOS DE OBRA PARA REHABILITAR EL PARQUE JUAREZ Y RECICLAJE DEL PARADERO SIT	ACTIVIDAD	D18	Rehabilitar el Parque Juárez y realizar la obra de Reciclaje del paradero del SIT.	2290	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACION DE OBRAS PARA REHABILITAR EL PARQUE JUAREZ Y RECICLAJE DEL PARADERO SIT	100.00	10.00	10%	El avance del 100% corresponde al proyecto ejecutivo de rehabilitación del área del paradero del SIT y la meta no se alcanzó al 100% por que no se asigno recurso en ninguna de las modificación presupuestales. Sin establecer la cancelación de dicha acción para el año 2020
M000001	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DESTINADAS A LA CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR.	COMPONENTES		B002 Municipio Inteligente	9403	REPARACIÓN DE LAS DEPRESIONES EN LOS PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.	100.00	78.00	78%	Se tuvo un cumplimiento del 78% debido a que hubo reducción de personal operativo por el tema de la contigencia, lo cual mermo el alcance de la meta.
M000001	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	COMPONENTES		B002 Municipio Inteligente	9405	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	100.00	38.00	38%	La meta trianual para el ejercicio 2020 era un mantenimiento del 30% se cumplio un 38% si se cumplio el objetivo, sin embargo se reporto erroneamente.
100213	PROGRAMA MUÉVETE POR LEÓN"	CALLES EN LA ZONA DE CONSOLIDACIÓN Y POLÍGONOS DE DESARROLLO PAVIMENTADAS	COMPONENTES	B43	Pavimentar 500 calles prioritarias en la zona de consolidación y polígonos de desarrollo, para favorecer la accesibilidad a los equipamientos de los sectores educativo, de salud y deporte, reducir la contaminación del aire y mejorar la accesibilidad.	10592	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA DE CONSOLIDACION Y POLIGONOS DE DESARROLLO	100.00	143.00	143%	el incremento en la meta superior al 100%el alcance de la meta superior al 100% programado se debe a que se obtuvo recurso extraordinarios con la firma de un convenio con la SEDESHU, modificación presupuestal de mayor recurso municipal y de los ahorros derivados de los procesos de licitación de las obras. dándose un incremento en las metas logradas