

León, Guanajuato, 05 de octubre de 2020
Oficio: FIDOC/DG/0812/20

Lic. José Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente


6 OCT 2020 PM 12:59
RECIBIDO CONTRALORIA 4591

Por este conducto reciba un cordial saludo y en respuesta a su atento oficio CM/2905/2020, recibido en este fideicomiso vía correo electrónico el 30 de septiembre de este año le informo lo siguiente:

En respuesta a la observación no. 1:

Respecto a los indicadores con avance inferior al 80% le informo lo siguiente:

De los ID's indicador 9544 con el 41.3%, indicador 1439 con el 33.6% y del indicador 1441 con el 78.1% de avances, le comento que a raíz de la contingencia de COVID-19 a partir del 17 de marzo se tuvieron que suspender actividades en campo, mismas que hasta la fecha continúan suspendidas; lo anterior se debe a lo establecido en los lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por el Gobierno Federal.

Respecto al avance del ID indicador 2404 con el 13.0% de avance, le comento que se concluyó la contratación de 28 calles cumpliendo con el 100% de contratos, (27 calles se contrataron desde principios de junio hasta el 17/08/2020) y del ID indicador 2405 con el 20.0% de avance, le informo que los contratistas aún no han generado el finiquito y/o estimaciones para su pago, no omito informarle que estamos dándole seguimiento con la DGOP de manera económica.

Respecto al indicador con avance superior al 100% le informo lo siguiente:

Del ID indicador 2322 con el 181.8% de avance, le comento que durante el mes de octubre se revisara con la DGOP líder del nodo al cual pertenecemos, para realizar los ajustes necesarios en las metas para que se refleje la información correcta siendo ésta el 100% cumplido.

En respuesta a la observación no. 2

Programa 100213 "Muévete por León":

Le informo que la contratación y supervisión del presupuesto queda sujeto al avance que se tenga por parte de la Dirección General de Obra Pública.

- a) Del programa 100213 le informo que hasta el 3er. Trimestre fue contratado el total de tramos de calles planeadas, por lo que el avance en el ejercicio de los recursos se vio afectado; sin embargo, hago de su conocimiento que a la fecha ya fueron entregadas físicamente a la ciudadanía un total de 19 obras con recursos federales, de las cuales ya fueron finiquitadas administrativamente 8. De lo anterior, se generaron ahorros que permitirán contratar más tramos de calles, mismos que ya fueron solicitados en septiembre a la DGOP. Así mismo le comento que como UR responsable estamos dándole seguimiento con esta Dependencia de manera económica, para que los contratistas generen estimaciones a pago o en su defecto el finiquito y de esta forma poder potencializar el recurso asignado a esta UR.

Fideicomiso de Obras
por Cooperación

Blvd. J.J. Torres Landa 1701 Edificio B, col. El Tlacuache, León, Gto.
Tel. 470 86 15, 470 86 16, 470 86 17 y 470 86 18
www.fidoc.gob.mx

- b) Del proyecto E000002 no se están ejerciendo los recursos en su totalidad, de acuerdo con lo planeado por dos razones; la primera, al personal de Coordinadores hasta el Director General no se autorizaron incrementos en su salario y por otra parte existen un total de 4 (cuatro) vacantes, lo anterior obedece al congelamiento de plazas que se tiene en el año en curso, según lo indicado por la Dirección General de Desarrollo Institucional, como medida de austeridad.

Sin otro particular de momento, quedo de ustedes.


Atentamente

"EL TRABAJO TODO LO VENCE"

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del FIDOC

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Recerra. - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
JAJQB/RATZ/EAA/MMGM/DUA/PGR



León, Guanajuato, 05 de octubre de 2020
Oficio: FIDOC/DG/0812/20

Lic. José Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
Presente

Por este conducto reciba un cordial saludo y en respuesta a su atento oficio CM/2905/2020, recibido en este fideicomiso vía correo electrónico el 30 de septiembre de este año le informo lo siguiente:

En respuesta a la observación no. 1:

Respecto a los indicadores con avance inferior al 80% le informo lo siguiente:

De los ID's indicador 9544 con el 41.3%, indicador 1439 con el 33.6% y del indicador 1441 con el 78.1% de avances, le comento que a raíz de la contingencia de COVID-19 a partir del 17 de marzo se tuvieron que suspender actividades en campo, mismas que hasta la fecha continúan suspendidas; lo anterior se debe a lo establecido en los lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por el Gobierno Federal.

Respecto al avance del ID indicador 2404 con el 13.0% de avance, le comento que se concluyó la contratación de 28 calles cumpliendo con el 100% de contratos, (27 calles se contrataron desde principios de junio hasta el 17/08/2020) y del ID indicador 2405 con el 20.0% de avance, le informo que los contratistas aún no han generado el finiquito y/o estimaciones para su pago, no omito informarle que estamos dándole seguimiento con la DGOP de manera económica.

Respecto al indicador con avance superior al 100% le informo lo siguiente:

Del ID indicador 2322 con el 181.8% de avance, le comento que durante el mes de octubre se revisará con la DGOP líder del nodo al cual pertenecemos, para realizar los ajustes necesarios en las metas para que se refleje la información correcta siendo ésta el 100% cumplido.

En respuesta a la observación no. 2

Programa 100213 "Muévete por León":

Le informo que la contratación y supervisión del presupuesto queda sujeto al avance que se tenga por parte de la Dirección General de Obra Pública.

- a) Del programa 100213 le informo que hasta el 3er. Trimestre fue contratado el total de tramos de calles planeadas, por lo que el avance en el ejercicio de los recursos se vio afectado; sin embargo, hago de su conocimiento que a la fecha ya fueron entregadas físicamente a la ciudadanía un total de 19 obras con recursos federales, de las cuales ya fueron finiquitadas administrativamente 8. De lo anterior, se generaron ahorros que permitirán contratar más tramos de calles, mismos que ya fueron solicitados en septiembre a la DGOP. Así mismo le comento que como UR responsable estamos dándole seguimiento con esta Dependencia de manera económica, para que los contratistas generen estimaciones a pago o en su defecto el finiquito y de esta forma poder potencializar el recurso asignado a esta UR.

Fideicomiso de Obras
por Cooperación

Bld. J.J. Torres Landa 1701 Edificio B, col. El Tlacuache, León, Gto.
Tel. 470 86 15, 470 86 16, 470 86 17 y 470 86 18
www.fidoc.gob.mx

- b) Del proyecto E000002 no se están ejerciendo los recursos en su totalidad, de acuerdo con lo planeado por dos razones; la primera, al personal de Coordinadores hasta el Director General no se autorizaron incrementos en su salario y por otra parte existen un total de 4 (cuatro) vacantes, lo anterior obedece al congelamiento de plazas que se tiene en el año en curso, según lo indicado por la Dirección General de Desarrollo Institucional, como medida de austeridad.

Sin otro particular de momento, quedo de ustedes.


Atentamente

"EL TRABAJO TODO LO VENCE"

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del FIDOC

C.c.p. Lic. Ma. Esther Hernández Recerra. - Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento.
JAJQB/RATZ/EAA/MMGM/DUA/PCR



Fideicomiso de Obras
por Cooperación

Bld. J.J. Torres Landa 1701 Edificio B, col. El Tlacuache, León, Gto.
Tel. 470 86 15, 470 86 16, 470 86 17 y 470 86 18

www.fidoc.gob.mx